

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：广东伊拉美卫浴1#2#

1,主要参数：

工号：	H2023011213-1214	电梯载重	5000kg
电梯型	THJ 5000kg / 0.5 - JXVF	控制方式：	默纳克3000+一体化
层/站	5 / 5 / 10	日期：	
轿内尺	2600×5900×2700	开门尺寸：	中分四扇2500 × 2600

2,箱号列表：

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜，电缆，其余电气部件及安装支架		木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘，地坎托架，轿顶护栏，轿门护脚板及组件		裸装				
3	厢板箱	壁板，顶板，门楣，轿门，机房线槽，光幕		木箱				
4	门板箱	层门板，层门门套		木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件，螺丝等标准件，安全部件		木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架，油漆，毛扫，导轨压码，螺丝		木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件，螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件，螺丝		木箱				
10	主机架	主机架，导向轮安装座，导向轮		塑膜包裹				
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹				
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹				
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件，拉耳		塑膜包裹				
14	对重架	对重架，对重块压铁，轿厢斜拉杆，撞弓		塑膜包裹				
15	承重梁	承重主梁，副梁，垫座，绳头板		塑膜包裹				
16	钢丝绳	主钢丝绳，曳引钢丝绳		木轴				
17	对重块	对重块		裸装				
18	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹				

装车总件数： 19 件

注意：无底盒外呼，以上为一台的清单,共2台

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日

材料发货清单

生产编号			H2023011213-1214			层/站/门			5 / 5 / 10		
产品型号			THJ 5000kg / 0.5 - JXVF			轿厢内尺寸			2600×5900×2700		
客户名称			广东伊拉美卫浴1#2#			开门方式及尺寸			中分四扇：2500×2600		
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
轿 架	1	☆	上梁组件	非标附图	长度：L=2838 每套含：上横梁2件，安全钳提拉标准件等	1				套	左后提拉，整套装配好25#槽钢，含主导靴板、连接板
		☆	主导靴板	非标附图	392×130	2				件	与上梁装配出厂
		☆	旁上梁组件	非标附图	长度：L=2796	2				套	14槽钢，含副主导靴板
		☆	副主导靴板	非标附图	260×130	8				件	与旁上梁装配出厂
		☆	轿顶挡绳角钢	非标附图	长度：L=390	4				件	Q235 t4板折弯
		☆	轿顶轮上罩	非标附图	长度：L=340	2				件	0
		☆	轿顶轮下罩	非标附图	长度：L=510	2				件	0
		☆	轿厢立柱组件	非标附图	长度：L=3960	2				条	22#槽钢
		☆	旁立柱组件	非标附图	长度：L=3446	4				条	14#槽钢
		☆	纵梁	非标附图	长度：L=5560	2				条	14#槽钢
		☆	轿底	非标附图	外尺：2664×5900	1				套	12#槽钢，铺设花纹钢板
		☆	碰板	非标附图	240×378	2				件	与下梁装配出厂
		☆	下梁组件	非标附图	长度：L=2838	1				套	22#槽钢，含缓冲碰板
		☆	旁下梁组件	非标附图	长度：L=2796	2				套	14槽钢，含副主导靴板
		☆	轿顶护栏	非标附图	高度：H=1100	1				套	2条方管，2件侧护栏，护栏安装支架
		☆	补偿链座	非标附图	长度：L=710	2				件	q235, t4
		☆	斜拉杆	非标附图	长度：L=2750	4				条	M20拉杆，配3个螺母/条
		☆	斜拉杆	非标附图	长度：L=2050	4				条	M20拉杆，配3个螺母/条
	2	△	U型螺栓	非标附图	18轴,高度:180	4				个	与上梁装配出厂
	6	△	轿顶轮	非标附图	400-8-10-15铸铁轮	2				个	
	11	★	拉杆座	标准件	配Φ20 拉杆	8				个	配M18X90螺栓
	16	▲	拉条卡胶		橡胶	4				个	安全钳拉条用
			轿顶护栏安装支架	货梯标准	130×50×50	4				个	货梯型
	19	★	撞弓	客货通用	L=3000	1				条	
	20	★	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2				件	
	21	★	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1				套	客梯款
	22	☆	光电开关安装支架	DB10-9.2	265*80 + 70*80	1				套	客梯款
	24	☆	货梯上卡	标准图	L=400	2				套	装配好
	25	▲	轿厢导靴	配T127/B，安装孔距75X75	H104货梯导靴	4				个	
	26	▲	轿厢导靴	配T75/B，安装孔距75X75	H102货梯导靴	8				个	
	25	▲	轿顶油杯		方式直板 棉芯	8				个	其中4个配辅助轨，其中2个配小油杯(对重油)
	26	△	安全钳	QSX105瞬时式安全钳(双提拉)(双提拉,导靴安装孔75X75)，左前	允许总质量：11000KG 额速:0.5m/s，轨面：16 mm	1				套	佛山华辉 1套2件
	27	△	安全钳提拉机构	配长短轴，横拉杆长：2595		1				套	装配在上梁上
	28	★	上梁UKS开关支架			1				件	装配在上梁上
轿 壁	轿壁材料：1.5mm钢板喷塑(米黄色90185)										
	29	☆	前壁板		L=90， H=2600	1				件	
	30	☆	后中壁板		L=0， H=2700	0				件	
	31	☆	侧前、后壁板		L=360， H=2700	4				件	
	32	☆	侧中壁板		L=500， H=2700	20				件	其中2件开操纵箱孔
	33	☆	前壁板		L=132， H=2600	2				件	
	34	☆	前壁板		L=90， H=2600	1				件	
	35	☆	轿厢门楣		L=2664， H=100	2				件	中分四扇2500
导 轨	36	△	辅助导轨支架托码	附图	L63×63×6 L=250	140				件	孔径13
		△	辅助导轨横支架		L63×63×6 L=200	140				件	孔径13
	37	△	主导轨横支架		L75×75×7 L=300	35				件	孔径18
		△	主导轨支架托码		L75×75×7 L=350	35				件	孔径18
	38		副导轨支架托码		L75×75×7 L=200	70				件	孔径18
		△	主副导轨直支架		L75×75×7 L=1360	70				件	对称各半，孔径18
	39	△	副导轨横支架		L75×75×7 L=2192	35				件	孔径18
		△	辅助导轨直支架		L63×63×6 L=1360	140				件	孔径13
	40	△	辅助导轨直支架1		L75×75×7 L=?	0				件	孔径18
	41	△	斜撑托码		L50×50×5 L=100	0				件	孔径13
	42	△	斜撑		L50×50×5 L=500	0				件	
	43	△	轿厢主导轨	T127/B	5米/条 数量：18 条 3米/条， 数量：2 条	96				米	
		△	辅助轨	T75/B	5米/条 数量：36 条 3米/条 数量：4 条	192				米	

材料发货清单

生产编号			H2023011213-1214		层/站/门		5 / 5 / 10					
产品型号			THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸		2600×5900×2700					
客户名称			广东伊拉美卫浴1#2#		开门方式及尺寸		中分四扇：2500×2600					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
导 轨	44	△	对重主导轨	TK5A	5米/条 数量：18 条 3米/条 数量：2 条		96				米	
	45	△	主导轨连接板	T127/B			18				件	
		△	辅助导轨连接板	T75/B			36				件	
	46	△	副导轨连接板	TK5A			18				件	
	47	△	主导轨压码	T127/B	24K		150				只	井道支架和底坑
		△	辅助轨导轨压码	T75/B	8K		290				只	
	48	△	副导轨压码	TK5A	5K		166				只	
	49	△	主导轨压码	T127/B	24K		30				只	限位和平层用
	50	△	轿厢缓冲器座	非标附图	长度L=950, 孔距156x156		2				件	配LD-HC-L17
	51	△	副轨导轨座	配TK5A轨	孔距100, Φ13×40		0				只	取消该项
	52	△	轿厢缓冲座	配LD-HC-L17, 孔距156x156	长度L=950		2				只	轿架
	53	★	导轨垫片	配T127/B轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm		130				件	厚薄各半
		★	导轨垫片	配T75/B轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm		260				件	厚薄各半
	54	★	导轨垫片	配TK5A轨	ξ = 0.5mm, 1.2mm		130				件	厚薄各半
	55	▲	底坑导轨接油盒	通用型			8				个	
对 重	56	☆	对重架(5000KG)	非标附图	1880×5000		1				套	整套装配出厂
	57	☆	对重绳轮罩	非标附图	208×360		2				件	0
	58	☆	挡绳板	非标附图	140×180		4				件	0
	59	☆	对重压板	非标附图	180×48		6				件	中、左右立柱各2件
	60	☆	上防护板	非标附图	1072×785		4				件	左右各半
	61	☆	下防护板	非标附图	1072×785		2				件	左右各半
	62	☆	对重护栏支架	非标附图	L=520		8				件	0
	63	☆	侧防护板	非标附图	500×785		6				件	0
	57	▲	对重油杯支架				0				件	导轨自带
	58	△	对重轮	非标附图	400-8-10-15		2				个	装配在对重架
	60	△	对重块	非标附图	910×400×60		120				件	头135, 62kg/件
底坑	61	▲	对重导轨	广日副靴 配TK5A轨	靴衬槽：B=17		4				个	佛山华辉
	70	△	轿厢缓冲器	绿盾	LD-HC-L17		2				个	
	71	△	对重缓冲器	绿盾	LD-HC-L17		2				个	
	72	☆	底坑爬梯		高度：H=1500		2				把	
超速												
	73	△	限速器	XSG607	额定速度：0.5 m/s 绳径：Φ8 mm 配涨紧装置及底座		1				套	佛山华辉
井道信号	74	★	隔磁板支架	非标附图	L=430		9				件	配T127/B专用
	75	★	限位开关支架	非标附图	L=390		4				件	配T127/B专用
	77	★	隔磁板	DB10-7	300×80		9				条	客货通用
钢 丝 绳	81	△	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径：Φ10		1648				米	206米×8条
	82	△	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径：Φ8		98				米	98米×1条
	83	▲	扎头		Φ8		6				个	
	84	▲	绳头组合		Φ10 含夹板：48只		16				套	
	85	△	夹绳器	佛山华辉	0		0				套	4：1无该项
	86	△	触头螺栓支架	附图	180*55		1				套	超载装置（货梯型）
	87	△	超载开关支架	附图	140*80*50		1					
曳 引 机	87	△	同步曳引机	MCK500	载重：5000kg 额速：0.5m/s 曳引比：4:1 功率:16.3kw 制动器电压：110V 绳轮：Φ480-8-10-15		1				台	蒙特纳利

西子通用

材料发货清单

生产编号		H2023011213-1214			层/站/门	5 / 5 / 10				
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF			轿厢内尺寸	2600×5900×2700				
客户名称		广东伊拉美卫浴1#2#			开门方式及尺寸	中分四扇：2500×2600				
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量/单位				备注
曳引机	82	☆	主机架	非标附图	配蒙特纳利MCK500主机	1				件 槽钢组焊件
	83	☆	对重反绳轮罩	非标附图	510×410	1				件 镀锌1.2, 与副梁装配出厂
	84	☆	轿厢反绳轮罩	非标附图	1310×410	1				件 镀锌1.2, 与导向轮架装配出厂
	85	☆	轿厢绳头槽钢	非标附图	长度: L=740	1				件 25#槽钢, 组焊件
	86	☆	对重绳头槽钢	非标附图	长度: L=460	1				件 22#槽钢, 组焊件
	87	☆	夹绳器支撑梁	非标附图		0				条 同步主机取消此项
	88	☆	轿厢/对重反绳轮挡绳	非标附图	长度: L=410	4				条 Q235 t4板折弯
	89	☆	轿厢导向轮架	非标附图	长度: L=1470	1				个 槽钢组焊件
	90	☆	承重主梁	无图	长度: L=4700	2				条 40#a工字, 喷漆下料
	91	☆	承重副梁	非标附图	长度: L=3600	2				条 28#a槽钢, 配孔
	92	☆	过道板	无图	500×600	0				件 取消此项
	93	☆	主梁垫梁	无图	长度: L=900	2				件 16#b槽钢
	94	☆	副梁垫梁	无图	长度: L=600	1				件 18#b槽钢
	95		U型螺栓	非标附图	18轴, 高度:180	12				套 与副梁、轿厢导向轮架装配出厂
	96		轿厢反绳轮	非标附图	Φ400-8-10-15	2				个 与导向轮架装配出厂
控制系统	96		对重反绳轮	非标附图	Φ400-8-10-15	1				个 与副梁装配出厂
	95	△	变频控制柜		默纳克3000+一体化	1				套 22 kw
		△	UCMP板	MCTC-SCB-C		1				套
	96	△	随行电缆、圆电缆		井道总高: 47.01 米	1				套 已配套预制
	97	▲	光电感应开关			4				个
	98	△	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1				套
	99	△	操纵箱		分体式 5 / 5 / 10	1				套
	100	△	基站外呼盒(带消防)		无底盒(其中一个带锁)	2				个
	101	△	中站外呼盒		无底盒	7				个
	102	△	顶站外呼盒		无底盒	1				个
	103	△	底坑检修箱			1				个
	104	▲	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2				个
	105	△	急停盒			2				个
	106	▲	电缆夹	塑料		2				个
	107	★	轿底电缆夹支架	q235, t4		2				个 客货通用
电器部件	108	▲	电缆固定条		L= 1000 /条	10				条
	109	△	停电救援装置UPS		变频器功率: 22 kw	1				个 100A
	110	▲	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1				个
	111	▲	井道灯		AC220V 60W带护罩	8				个
	112	▲	上梁UKS开关			1				个
	113	▲	安全触板开关		LX29-7/3	0				个
	114	▲	轿厢灯		220V规格: LED灯:1020×40	4				个 3寸
	116	▲	限位开关(1370)			4				个
	117	▲	五方通话			1				套
	118	▲	应急灯			1				个
电器部件	119	▲	轿厢风扇		圆形 HD/BRB	2				把
	120	▲	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 16 mm²	75				米
	121	▲	三芯护套线		3×0.75 mm²	20				米
	122	▲	2.5mm²黄绿地线			25				米
	123	▲	6mm²黄绿地线			25				米
	124	▲	闭路电视监控屏蔽线			48				米
	125	▲	铁线槽		80×60×1.2	5				条
	126	▲	线槽连接板			10				件
	127	▲	金属软管		表面包塑, Φ30	8				米 机房
	128	▲	金属软管		表面包塑, Φ10	10				米 井道
	129	▲	软管胶接头		Φ30 mm	4				个
	130	▲	软管胶接头		Φ10 mm	20				个
	131	▲	塑料胶管		Φ13, 厚装	6				米 底坑套线用
	132	▲	塑料弯头		Φ13, 90°	10				个
	133	▲	尼龙扎带		200mm	200				条
	134	▲	膨胀胶粒		Φ6 mm	290				粒
	135	▲	电工胶布			3				卷
	136	▲	接线帽(奶嘴)			46				个
	137	▲	线耳(大)	SV5.5-6		20				个
	138	▲	线耳(小)	SV1.25-3.2		40				个

材料发货清单

生产编号			H2023011213-1214		层/站/门	5 / 5 / 10					
产品型号			THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸	2600×5900×2700					
客户名称			广东伊拉美卫浴1#2#		开门方式及尺寸	中分四扇：2500×2600					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
轿顶	139	☆	前轿顶板	附轿厢布置图	392 ×2664	1				件	焊接C型槽
	140	☆	中轿顶板	附轿厢布置图	500 ×2664	4				件	其中开4件灯孔
	141	☆	中轿顶板	附轿厢布置图	500 ×2664	6				件	其中开2件风扇孔
	142	☆	后轿顶板	附轿厢布置图	392 ×2664	1				件	门机轿顶安装
轿 门	143	△	开门机	中分四扇 开门宽度2500×2600（变频控制）	含：门刀、96铁地坎、配套安装件等。	2				台	欧菱型号：OMJ-202A
	144	△	门滑块			0			块		
	145	☆	轿门护脚板	非标附图		2			件		
	146	☆	轿门地坎	96铁地坎	长度：L=3000	0			件	门机配	
	147	☆	护脚板撑条	货梯标准	L=490	8			条		
	148	☆	轿门板	中分四扇2500×2600欧菱	L=650 H=2615	8			件	快门、慢门各半	
	149	☆	轿门地坎托架	非标附图	长度：L=3000	2			条	左右各一	
	150	☆	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	2			套	微科	
层 门	151	△	层门头	开门宽度2500×2600 中分四扇	含三角锁、96铁地坎、标准件	10				套	欧菱型号：OCM-202A
	156	☆	层门板	1.5mm钢板喷塑(米黄色90185)	650 2615	40				件	快门、慢门各半
		☆	重锤导槽	1.5mm钢板喷塑(米黄色90185)	附图 L=2565	20				件	
	157	☆	门套横梁	1.5mm钢板喷塑(米黄色90185)	B=50 L=2620	10				条	
	158	☆	门套立柱	1.5mm钢板喷塑(米黄色90185)	B=50 H=2620	20				件	左右各半
		☆	关门边立柱固定板	1.5镀锌板	65*48	20				件	左右各半
	159	▲	防撞胶粒		塑料	0				件	含轿门
	161	△	防撞铁板	标准件	80*55	0				件	
	162	△	层门地坎		长度：L=3000	0				条	层门头配
	163	☆	层门地坎托架	非标附图	长度：L=3000	10				套	配欧菱
	164	☆	层门护脚板	非标附图	2600×400	10				件	
	165	☆	井道护板		彩板	6				米	1米宽
	166	☆	井道护板角钢		30角钢	20				件	1.47米/件
	167	▲	滑块调节垫片		t0.5，t1.2	0				件	厚薄各半
	168	▲	挂板调节垫片		t0.5，t1.2	0				件	厚薄各半
	169	★	层门地坎牛腿		L=500	110				个	
其他配件	170	▲	导轨油（机油）			10				kg	每瓶5kg
	171	▲	松节水			0				kg	
	172	▲	黄油漆			1				kg	
	173	▲	灰油漆			6				kg	
	174	▲	整机标识牌			1				套	
	175	▲	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000	10				条	
	176	▲	油扫		中号	2				把	
	177	▲	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2				条	
	178	▲			Φ4扎头	12				只	
补偿	179	▲	补偿链	直径Φ10	44 米	2				条	
	180	▲	补偿链导向装置	套海绵水管，L=2150		1				件	
	181	▲	补偿链导向装置安装支架		L=510	2				件	对称
	182	▲	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	4				条	
	183	▲			Φ8扎头	12				只	
	184	▲			卸扣	4				只	
	185	▲			U型码（M12，孔距50）	4				套	含螺母
	186	△	对重安全钳	QSX105瞬时式安全钳(双提拉)	配独立式提拉机构	0				套	对重轨距：1918

标准件发货清单

生产编号		H2023011213-1214		层/站/门	5 / 5 / 10					
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸	2600×5900×2700					
客户名称		-		开门方式及尺寸	中分四扇：2500×2600					
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
桥架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M20×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	48				套	8.8 级本色
	2	主导靴板与上梁	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0				套	已装配 8
	2	副主导靴板与旁上、下梁	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0				套	已装配 8
	3	导靴与上横梁	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、螺母	50				套	
	4	反绳梁与轮罩	螺栓 M8×40	配平垫、弹垫、螺母	30				套	
	5	挡绳杆	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	30				套	
	6	轿顶护栏	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
			螺栓 M8×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	50				套	
	7	感应器座与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	8	门机横支架与轿厢立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、螺母	20				套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0				套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0				套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0				套	
	12	门机门头与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0				套	
	13	旁上下横梁、纵梁与立柱	螺栓 M16×60	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	80				套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	50				套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M20×80	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M20×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0				套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M20	配2×平垫、弹垫、3×螺母	0				套	已装配 4
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M20×90	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	19	底盘连接	螺栓 M20×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	14				套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	16				套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0				套	异形螺丝，门机厂配
轿壁	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	23	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母，斜垫	80				套	
	24	壁板连接（壁板螺丝）	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	308				套	壁板螺丝（带胶）
	25	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6				套	
	26	壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	70				套	
导轨		轿顶板连接	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	144				套	
	27	托码固定（水泥梁）127轨	膨胀螺栓M16×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	130				支	无缝管
		托码固定（水泥梁）75轨	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	162				支	无缝管
	28	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M16×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	108				支	
		托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	142				支	K004-9
	29	支架连接（75角铁）	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	190				套	
		支架连接（63角铁）	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	290				套	
	30	主轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	150				套	
		辅助轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	290				套	
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	140				套	8K TK5A
对重	32	主轨连接板	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	176				套	
		辅助轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	352				套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	176				套	
	34	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	配空心轨压码
底坑	35	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30				套	
	36	对重导靴与油杯	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	37	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	30				套	
	38	缓冲器与底坑	膨胀螺栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12				套	普通有缝
超速保护	39	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	40	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
	41	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
	42	极限支架与导轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
信号	43	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18				套	
	44	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	18				套	T13K
	45	主机架与主机	M24×140	双配平垫、双弹垫、双斜垫、双螺母	4				套	8.8 级
	46	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
曳引机	47	曳引机附件固定	膨胀螺栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12				支	普通有缝
	48	主机架与导向座	螺栓M20×80	含方斜垫、平垫弹垫、双螺母	4				套	8.8 级
	49	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	50	井道电缆固定	水泥钉 4×40		209				支	
控制系统	51	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				套	
	52	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	53	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	54	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	55	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				支	

标准件发货清单

生产编号		H2023011213-1214		层/站/门	5 / 5 / 10					
产品型号		THJ 5000kg / 0.5 - JXVF		轿厢内尺寸	2600×5900×2700					
客户名称		-		开门方式及尺寸	中分四扇：2500×2600					
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量	仓库	备货	质检	单位	备 注
电器配件	56	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	57	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		202				支	
	60	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	61	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				套	
	62	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
	63	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25				支	普通有缝
	64	机房线槽连接	螺栓 M6×25		40				套	
轿门	65	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60				支	
	66	轿门板与安全触板	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0				套	
	67	门机支臂与门板安装	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	68	轿门护脚板与地坎或托架	沉头螺栓 M5×20	包括平垫圈、弹垫	118				套	含层门地坎
		轿门护脚板与支架	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10				套	
		地坎安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	88				套	
	69	门摆臂与门板安装	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫	0				套	
层门	70	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10				套	
	71	门套安装	膨胀螺栓M8×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	60				套	
	72	层门立柱与层门头	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				套	
	73	层门立柱与地坎	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫	0				套	
	74	门锁安装	螺栓 M8×35	配平垫、弹垫	0				套	
		门套连接	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	46				套	
	75	自闭器与地坎	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫	0				套	
	76	地坎托架及层门装置安装	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	220				套	无缝
	77	门挂板安装	螺栓 M10×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				套	包括轿门
	78	井道护板安装	自攻螺丝 M5.5×19		40				套	
			拉爆螺栓M8×100		20				套	
	79	防撞胶粒安装螺丝	半圆头螺丝M6×25	包括平垫圈、螺母	24				套	
	80	门滑块与门板安装	螺栓 M6×16	包括平垫圈、弹垫	0				套	包括轿门
			弹簧片螺母M6		0				套	
	82	门头固定架	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	30				套	
	83	对重下梁与对重安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0				套	
	84	触头螺栓	M10×80 含弹 平垫 螺母		0				套	
超载	85	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×35	包括平垫圈、弹垫、螺母	145				套	
	86	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	44				个	