

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户:

罗德明

1,主要参数:

工号:	K2023011403	电梯载重	1600KG
电梯型	TK-1600/1.75-JXVF	控制方式:	默纳克二代柜
层/站/	11 / 12 / 12	日期:	
轿内尺	1400×2400×2500	开门尺寸:	中分两扇1000×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	2000*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	1550*2550*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*950*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 19 件

, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: _____

日期: _____

卸货签收: _____

日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用											1# 电器箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:	2000*600*600		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	变频控制柜		二代柜		默纳克二代柜22 kw		1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	UCMP板		MCTC-SCB-A1				1	套					
3	外	整机标识牌						1	套					
	外	电梯安全标识						1	套					
4	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 45.42 米		1	套				已配套预制	
5	外	光电感应开关		标准件				4	个				组装出厂	
6	自	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套					
7	自	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件				组合件, 配套发货	
8	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套					
9	外	底站外呼盒				无底盒首层外呼消防分开		1	个				黑底白字显示	
10	外	中站外呼盒				无底盒		10	个				黑底白字显示	
11	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个				黑底白字显示	
12	外	底坑检修箱						1	个					
13	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个					
14	外	黄色急停盒						1	个					
	外	底坑急停盒	DKIT					0	个					
15	外	电缆夹		塑料				3	个				配金属架	
16	自	电缆夹支架				1件安装在轿底, 1件安装在井道		2	个				长短各一件	
18	外	机房电源箱				100A		1	个					
19	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个					
20	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		8	个					
21	外	上梁UKS开关						1	个					
22	外	限位开关 (1370)						4	个					
23	外	限位开关安装底座						4	条				2.0mm镀锌板	
24	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个					
25	外	五方通话						1	套					
26	外	应急灯						0	个					
27	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套					
28	外	紧急松闸装置				电柜配套		0	套					
29	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把					
30	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面：16 mm²		50	米					
31	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米					
	外	固定线码						120	套					
32	外	16 mm²黄绿地线						20	米					
33	外	2.5mm²黄绿地线						5	米					
	外	蛇皮管				5米/条		0	条					
34	外	金属软管				表面包塑, Φ30		2	米				机房	
35	外	金属软管				表面包塑, Φ10		12	米				井道	
36	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条					
37	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		170	粒					
38	外	电工胶布						2	卷					
39	外	接线帽 (奶嘴)						130	个					
40	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个					
41	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个					
42	外	吸顶灯				500*500方灯		1	个					
43	外	筒灯		220V		标准平顶用		6	个					
44	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克二代柜系统		1	条					
45	外	声光报警器		标准件				1	个				带安装支架	
48	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条					
49	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		11	条					
50	自	隔磁板		DB10-7		300×80		12	件				1.5mm镀锌板	

西子通用										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺寸:		1550*2550*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1460×2510 (单通)	1	个				
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1460×2500 (单通)	1	个				
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				
4	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 2260	2	个				
7	外	大理石	/	外尺: 1460 ×2510, 含开门位置	0	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	K001.5-2E	外尺:宽1330×高440	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	K001.5-1B	外尺:宽2350×高440	2	件				
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1436×1220	2	件				
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350	8	条				
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1100×800	1	件				
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1400	1	条				
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	1085×140	2	件				
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	925×140	2	件				
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1250×100	1	件				
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				

西子通用											3# 厢板轿门箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:	2600*500*820		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=330,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	1	件				1.5mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	2	件				1.5mm蚀刻附图不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=800,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=800,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁板:		K003.4		L=380,	H=2130	1	件				1.5mm304发纹不锈钢操纵箱板(自制)
7	自	前壁板:		K003.6		L=80,	H=2130	1	件				1.5mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=370,	K=1460	1	件				1.5mm304发纹不锈钢
													1.5mm304发纹不锈钢
9	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条				
10	外	操纵箱		自制开孔		11 / 12 / 12		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		32	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配3个筒灯		330×2455		1	件				1.2mm201发纹不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		800×2455		1	件				1.2mm201发纹不锈钢前后通风
15	自	轿顶板(右)		配3个筒灯		330×2455		1	件				1.2mm201发纹不锈钢
19	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=525	H=2115		2	件					左右各半
21	外	门封条		标准件		L=2115		2	件				装在轿门板上
西子通用													4# 层门板箱
电梯装箱明细单													
尺寸:	2200*950*600		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19	自	首层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=525	H=2115		2	件					左右各半
20	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=525	H=2115		22	件					左右各半
21	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
22	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		12	条				装在门板上
23	自	防撞铁板		标准件		80*55 配卡扣螺母		0	块				
24	自	首层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120		1	件					
25	自	首层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120		1	件					
26	自	首层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=1120		1	件					
27	自	其余层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120		11	件					
28	自	其余层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120		11	件					
29	自	其余层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=1120		11	件					
30	自	挡泥板		无图		1050×80×1.2		12	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用

西子通用											5# 杂件箱
电梯装箱明细单											
尺寸:	•		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 质检 装箱	备 注
1	外	主机防震胶		2孔型, 配安装板				4	套		大型2个孔型
2	外	扎头				Φ8		6	个		限速器用
3	外	绳头组合		0		Φ10		16	套		含夹板: 48只
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.75 m/s		1	套		佛山华辉
						绳径: Φ8 mm					
5	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.75m/s							
	外	对重单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.75 m/s		0	套		佛山华辉
		涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.75m/s							
6	外	限速器安装座		K004-7		L=750		1	条		t4/Q235-A
	自	机架罩1		附图		L=570		1	件		1.2mm喷涂警示黄
	自	机架罩2		附图		L=360		1	件		2.0mm喷涂警示黄
7	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件		1.0镀锌板, 组装出厂
	外	轿厢导靴		YP50(13K)		配T89-1/B轨, 安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP50(13K)		配T89-1/B轨, 安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
8	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=11		4	个		配T75/B轨
9	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=11		0	个		配T75/B轨
10	自	对重导靴垫片				2mm, 110*80		8	个		镀锌板
	自	对重导靴垫片				1mm, 110*80		8	个		镀锌板
12	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		4	个		其中2个是对重
	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
	外	轿厢缓冲器		HYF210B		P+Q=2500kg		2	套		液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF210B		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器, 配液压油
	自	缓冲座		标准图		缓冲座H=550		2	件		孔距:90x90
19	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		标准图		缓冲座H=600		0	件		孔距:90x90
20	外	安全钳		QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)		允许总质量: 3000		1	套		佛山华辉
额速:1.75m/s, 轨面: 16											
22	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1316		0	套		副轨面=10mm
23	外	导轨油 (机油)						5	kg		
24	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		4	条		
25	外					Φ8扎头		12	只		
26	外					卸扣		4	只		
27	外					U型码 (M12, 孔距72)		4	套		含螺母
28	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条		
29	外					Φ4扎头		4	只		
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1550				1	套		
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260				2	件		对称
32	外	补偿链 WFBSq7		长度: 44 米				2	件		单位质量: 1.28kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000				0	件		注意: 门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		72		件			
35	自	井道护板		彩板				0	米		1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢				0	件		1.5米/件
37	自	主机架		配沈阳蓝光WYT-TEΦ400×8×Φ10×16		井道图SJ=790, RJ长度=1125, 主机架安装孔,560*170,26孔		1	个		主机架方向: 附图
38											
39	自	机房导向轮		非标附图		Φ400×8×Φ10×16,铸铁型		1	个		华辉
40		导向轮座		附图		L=160		2	个		装配在主机架

41	外	U型码	标准件	M16, 配55轴	2	个					装配在主机架
42	自	防脱绳板	附图	∠50角钢	1	件					装配在主机架
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	99米/条×8条	792	米					
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	94米/条×1条	94	米					
45	外	轿顶弹簧组合轮	万向轮	Φ520×8×Φ10×16,铸铁型	1	套					华辉
西子通用											6# 导轨支架箱
电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	27	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	54	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	27	件				F=107；孔直径Φ13
2	自		附图	63×63×6	L=		件				
3	自		附图	63×63×6	L=		件				
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=750	54	件				B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1566	27	件				F=107；孔直径Φ13，偏中260
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	外	主导轨压码	T89-1/B			158	只				
12	外	副导轨压码	T75/B			134	只				
13	自	主导轨垫片	配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		108	件				厚薄各半
14	自	副导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		108	件				厚薄各半
15	外	灰油漆				3	kg				
16	外	松节水				2	kg				
17	外	黄油漆				1	kg				
18	外	油扫		中号		2	把				
19	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把				
西子通用											7# 曳引机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	永磁同步曳引机	WYT-TE	载重: 1600kg	额定速: 1.75m/s	1	台				
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:18.2kw						
			编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×8×10×16							

西子通用											8# 门机箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 OMJ-101A 安装方式: 轿顶安装		开门尺寸: 1000×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				宁波欧菱	
西子通用											9# 门头箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	层门头		中分两扇 OCM01-B		开门尺寸: 1000×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		12	套				宁波欧菱	
2	外	层门踏板托架				中分两扇1000×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇1000×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:		3400*500*550		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85号靴)		L=1580		下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁 上配套发货		1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置	
4	外	安全钳提拉机构		佛山华辉		配上梁拉杆长: 1260		1	套				装配在上梁上	
5	外	上梁UKS开关支架		标准件				1	件				装配在提拉机构上	
1	自	轿厢下横梁		K001.3-1		L=1580		1	套				下梁中心焊接2件加强筋,间 距600	
1	自	轿厢立柱组件	K001.2		L=3250, 立柱拉杆长: 2980		2	条					整条装备好附件	
2	自	立柱连接螺丝卡件	标准件		L=150		4	件					捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳	标准件		橡胶		4	个					装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳	标准件		孔距70		4	件					装配在立柱上	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆		长度: L=2100		4	条					每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17				4	个					与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3		长度: L=3000		1	条					4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4		长度: L=270		2	件					与撞弓捆绑	
1	自	承重主梁	无图		L = 2700		2	条					25#b工字钢	
2	自	承重副梁	无图		L = 1500		2	条					16#b槽钢	
3	自	垫梁1	无图		L=800		2	条					14#b槽钢	
4	自	垫梁2	无图		L=400		1	条					16#b槽钢	
5	自	轿厢绳头槽钢	附图		长度: L=650		1	件					Φ28×8孔槽钢	
6	自	对重绳头板	附图		长度: L=350		1	件					Φ28×8孔槽钢	

西子通用										11# 对重架
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	对重架	非标附图	1280 ×3800	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	附图	L= 3800	2	件				整套装配好
2	外	对重轮	华辉	Φ520×8×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	非标附图	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳1	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架
6	自	对重缓冲凳2	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):520	L= 470	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件		2	个				装配在对重架
西子通用										12# 对重块
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	对重块	混合料: 1250×220×80, 头105,65kg/件		32	件				
西子通用										13# 导轨及连接板
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 18 条	92	米				-
	外			1米/条, 数量: 2 条						
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 18 条	92	米				-
	外			1米/条, 数量: 2 条						
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		18	件				
	外	副导轨连接板	T75/B		18	件				
西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1340×2340	0	套				220V
2	外	LED筒灯			0	只				
螺 丝 标 准 件 清 单										
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备 注	
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色	
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色	
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	16 套					
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	8 套					
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套					

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100	套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	289	支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0	支				K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	108	套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	158	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	142	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	148	套				
对重	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	148	套				
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	29	超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
信号	30	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	31	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
曳引机	32	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	28	套				
	33	曳引机与主机架	螺栓 M24×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	34	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	35	主机胶与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	0	套				
控制系统	36	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
	37	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	38	井道电缆固定	水泥钉 4×40		27	支				
	39	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	40	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	41	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	42	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	43	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	44	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	45	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	46	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	47	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	48	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	49	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	50	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	51	轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	52	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	53	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	54	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	55	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	56	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	57	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	59	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
层门	60	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	61	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	62	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	63	门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	64	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	65	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	66	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		74	套				普通有缝
	67	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	68		膨胀螺栓 M8×80		/	套				