

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 景小萍

**1,主要参数:**

工	KW2023011497	电梯载重	630KG
电梯	TK(W)-630/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	6 / 6 / 6	日期:	
轿内	1350×1150×2615	开门尺寸:	中分两扇900×2100

**2,箱号列表:**

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1500*1300*400	木箱			
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	非标尺寸	木箱			
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架, 对重块压铁(组装出厂)		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			

装车总件数: 13 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: \_\_\_\_\_ 校对: \_\_\_\_\_ 审核: \_\_\_\_\_ 仓管: \_\_\_\_\_ 质检: \_\_\_\_\_

货运司机签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

卸货签收: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

西子通用							1# 电器箱	
电梯装箱明细单								
尺	1600*600*600		重量:					
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库 装箱 质检	备注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,7.5 kw	1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套		
3	外	整机标识牌			1	套		
4	外	电梯安全标识			1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 24.1 米	1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套		
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套		
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	4	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个		
15	外	黄色急停盒			1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个		
16	外	电缆夹	塑料		3	个		配金属架
17	外	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个		长短各一件
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个		
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个		
22	外	上梁UKS开关			3	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个		下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个		
25	外	限位开关安装底座			4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个		
27	外	五方通话			1	套		
28	外	应急灯			0	个		
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套		
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	1	把		
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm <sup>2</sup>	45	米		
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm <sup>2</sup>	20	米		
34	外	固定线码			60	套		
35	外	6 mm <sup>2</sup> 黄绿地线			15	米		
36	外	2.5mm <sup>2</sup> 黄绿地线			5	米		
		蛇皮管		5米/条	0	条		
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米		机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	6	米		井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条		
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	90	粒		
41	外	电工胶布			2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)			70	个		
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个		
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个		
45	外	吸顶灯		300*300方灯	1	个		
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条		
48	外	声光报警器	标准件		1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条		
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	6	条		
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	6	件		1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱	
电梯装箱明细单											
尺	1500*1300*400		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1410×1260 (单通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	附图	外尺:1418×1250 (单通)		1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200		1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1010		1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1410 ×1260, 含开门位置		1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2E	外尺:宽1160×高490		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	WK001.5-1B	外尺:宽1100×高490		2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450		2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1036×1220		2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220		4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350		8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1200		1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	335×140		2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	250×140		2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1250×100		1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件				2.0mm镀锌板

西子通用										3# 厢板轿门箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	非标尺寸		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=305,	H=2615	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2615	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2615	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=175,	H=2615	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=175,	H=2615	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=330,	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(自制)开 1155×1607L
7	自	前壁板	K003.6	L=180,	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=500,	K=1410	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱	自制开孔	6 / 6 / 6		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	发纹不锈钢圆扶手	长度=1050, 孔距900		1	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		20	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	配2个筒灯	305×1205		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	配工艺方灯	800×1205		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,后侧通风
15	自	轿顶板(右)	配2个筒灯	305×1205		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	首层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件				左右各半
2	自	其余层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	10	件				左右各半
3	外	门封条	标准件	L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415		6	条				装在门板上
5	自	防撞铁板	标准件	配卡扣螺母		0	块				
6	自	首层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件				
7	自	首层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件				
8	自	首层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=1020	1	件				
9	自	其余层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	5	件				
10	自	其余层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	5	件				
11	自	其余层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=1020	5	件				
12			总平方数:								
13	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2		6	件				1.2镀锌板/1.2冷板(不喷涂)
14	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	1350*850*1000		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	扎头	标准件	Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合	华辉	钢簧, Φ10		8	套				含夹板: 24只
	外	绳头组合	圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ10		0	套				
	外	实木钢丝绳夹	W001.4-8.8	L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器(无机房)	XSG608	额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉
				绳径: Φ8 mm							
4	外	涨紧装置	配HHZJ101垂直式涨紧装置(不配底座), 额定速度: 1.5m/s								
		对重自动限速器(无机房)	XSG608	额定速度: 1.5 m/s		0	套				对重用
		涨紧装置	配HHZJ101垂直式涨紧装置(不配底座), 额定速度: 1.5m/s			0	套				
5	自	无机房限速器安装座	左前	L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置	无机房标准件		145*120	2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板	无机房标准件		300*300	2	套				
	外	轿厢导靴	YP100(8K)	配T75/B轨, 安装孔距: 65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴	YP85(8K)	配T75/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴(加安全钳时用)	YP100(8K)	靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片	标准件	2mm, 110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片	标准件	1mm, 110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯	方油杯(U形)	棉芯		2	个				
12	外	对重油杯	方油杯(U形)	棉芯		2	个				
13	外	导轨接油盒	通用型			4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
16		导轨座	K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T75/B轨
17	自	缓冲座	标准图	缓冲座H=600		1	件				孔距: 90x90
18	自	缓冲座(对重安全钳时用)	标准图	缓冲座H=600		0	件				孔距: 90x90

19	外	安全钳	QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)	允许总质量：1700 额定:1.5m/s, 轨面: 10	1	套				佛山华辉 1套2个
20	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距: 916	0	套				副轨面=16mm
22	外	导轨油 (机油)			5	kg				
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条				
	外			Φ8扎头	0	只				
	外			卸扣	0	只				
	外			U型码 (M12, 孔距72)	0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条				
29	外			Φ4扎头	4	只				
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1150	0	件				
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260	0	件				对称
32	外	补偿链 WFBSφ7		长度: 22 米	0	件				单位质量: 1.28kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	0	件				注意: 门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上	36	件				
35	自	井道护板		彩板	0	件				1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢	0	件				1.4米/件
1	自	主机下安装板	附图	20#槽钢 L=700	1	个				配常熟通润GTW9S-AΦ 400×4×Φ10×16,注意安装 孔: 510*120,22孔
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*200	1	个				
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶, 580*200	1	个				
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	60米/条×4条	240	米				
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	52米/条×1条	52	米				
<b>西子通用</b>										<b>6# 导轨支架箱</b>
<b>电梯装箱明细单</b>										
尺寸:	<b>1600*600*300</b>			重量:						
序号	标识	名称	型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	主导轨托码	附图	50×50×5 L=250	15	件				
2	自	副导轨托码	附图	50×50×5 L=150	30	件				
3	自	主导轨面码	附图	50×50×5 L=200	15	件				F=107; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	50×50×5 L=750	30	件				B=198, F=95; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	50×50×5 L=1136	15	件				F=107; 孔直径Φ13, 偏中106
6	自	地坎底码	附图	∠63×6 L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6 L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5 L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5 L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5 L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*110	15	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T75/B	98	只				
13	外	副导轨压码		TK5A	86	只				
14	外	主导轨垫片		配T75/B轨	60	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨	60	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件	3	kg				
17	外	松节水		标准件	2	kg				
18	外	黄油漆		标准件	1	kg				
19	外	油扫		标准件	2	把				中号
20	自	底坑爬梯		K008A.6	1	把				H=1500

西子通用											7# 曳引机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	永磁同步曳引机	GTW9S-A	载重: 630kg 额定速: 1.5m/s	1	台					
			上行超速保护装置:FZD12A	曳引比: 2:1 功率:6.3kw							
			长春汇通,线长为7米	制动器电压: DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×4×10×16							
西子通用											8# 门机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 OMJ-102A	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				宁波欧菱	
西子通用											9# 门头箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	6	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100	0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100	0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:		3400*700*550							
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	下装式提拉机构及横拉杆安装于上 梁上配套发货,L=1530	1	套				限速器提拉手位置: 左 前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉机构HHTL02	佛山华辉	配上梁拉杆长: 1235	1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件		1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1530	0	套				斜兜底结构无此项	
5	外	安全钳提拉机构HHTL04	佛山华辉	配上梁拉杆长: 1235	0	套				装配在下梁上	
6	自	下梁UKT开关支架	标准件		0	件				装配在提拉机构上	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3345,立柱拉杆长: 3075	2	条				※注意, 无须焊接加强座	
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150	4	件				捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶	4	个				装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件				装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×4×Φ10×16,铸铁型	2	套				组装出厂	

12		轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件					该部件为直兜底时使用, 斜兜底时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件					
14	自	轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件					
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件					
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件					
17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1652	1	套					组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件					组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件					组装出厂
20	自	护轮罩	附图	长度: =696	2	件					安装在轿底组合反绳轮槽钢上
21											
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件					
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条					每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个					与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条					4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件					与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度: L=1900	2	条					20#槽钢
28											
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=1900,L1=1205	1	条					18#槽钢,组焊件, 4-φ28, D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件					10mm
31	自										
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条					14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条					14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件					14#b槽钢
35	自	主机加筋板1	WK004-1.5	145×240	2	件					10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=350	1	件					4-φ 28, 槽钢, 组焊件
<b>西子通用</b>											<b>11# 对重架</b>
<b>电梯装箱明细单</b>											
<b>尺寸:</b>		<b>重量:</b>									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	对重架	标准B款对重架	880 ×3100	1	套				整套装配好	
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3100	2	套				整套装配好	
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×4×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架	
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架	
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架	
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个				装配在对重架	
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架	
<b>西子通用</b>											<b>12# 对重块</b>
<b>电梯装箱明细单</b>											
<b>尺寸:</b>		<b>重量:</b>									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	对重块	混合料: 850×220×80, 头105,42kg/件		27	件					
<b>西子通用</b>											<b>13# 导轨及连接板</b>
<b>电梯装箱明细单</b>											
<b>尺寸:</b>		<b>重量:</b>									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	轿厢主导轨	T75/B	5米/条, 数量: 8 条 5米/条, 数量: 2 条	50	米				-	
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 8 条 5米/条, 数量: 2 条	50	米				-	
3	外	主导轨连接板	T75/B		8	件					
	外	副导轨连接板	TK5A		8	件					

西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1290×1090	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

### 螺丝标准件清单

部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套					
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	120 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	64 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	60 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	94 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	68 套				



对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		23	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支					
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
层门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				