

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：汕头市潮南区陇田中心卫生院住院楼电梯安装

1,主要参数:

工号:	K2024-1-0094	电梯载重	1600KG
电梯型	TK-1600/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	4 / 4 / 4	日期:	
轿内尺	1500×2300×2500	开门尺寸:	中分两扇1100×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	2000*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	1650*2450*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 13 件
注意: 外召为有底盒注意: 门机门楣安装, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用											1# 电器箱			
K2024-1-0094 电梯装箱明细单														
尺寸:		2000*600*600		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	变频控制柜		二代柜		默纳克3000+一体化,22 kw		1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	UCMP板		MCTC-SCB-A1				1	套					
3	外	整机标识牌						1	套					
4	外	电梯安全标识						1	套					
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 17.3 米		1	套				已配套预制	
6	外	光电感应开关		标准件				4	个				组装出厂	
7	自	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套					
8	自	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件				组合件, 配套发货	
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套					
10	外	底站外呼盒				有底盒其中1个带锁带消防盒		1	个				蓝底白字显示	
11	外	中站外呼盒				有底盒		2	个				蓝底白字显示	
12	外	顶站外呼盒				有底盒		1	个				蓝底白字显示	
13	外	底坑检修箱						1	个					
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个					
15	外	黄色急停盒						1	个					
	外	底坑急停盒		DKIT				0	个					
17	外	电缆夹		塑料				3	个				配2个电缆金属支架	
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5				1	个				客梯型	
21	外	机房电源箱				100A		1	个					
22	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个					
23	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		4	个					
24	外	上梁UKS开关						1	个					
25	外	限位开关 (1370)						4	个					
26	外	限位开关安装底座						4	条				2.0mm镀锌板	
27	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个					
28	外	五方通话						1	套					
29	外	应急灯						0	个					
30	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套					
31	外	紧急松闸装置				电柜配套		0	套					
32	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把					
33	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面：16 mm²		55	米					
34	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米					
35	外	固定线码						60	套					
36	外	16 mm²黄绿地线						20	米					
37	外	2.5mm²黄绿地线						5	米					
38	外	蛇皮管				5米/条		2	条					
39	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米				机房	
40	外	金属软管				表面包塑, Φ10		4	米				井道	
41	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条					
42	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		65	粒					
43	外	电工胶布						2	卷					
44	外	接线帽 (奶嘴)						50	个					
45	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个					
46	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个					
47	外	吸顶灯				500*500方灯 (特殊图案)		1	个					
48	外	筒灯		220V		标准平顶用		4	个					
49	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条					
50	外	声光报警器		标准件				1	个				带安装支架	
53	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条					
54	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		4	条					
55	自	隔磁板		DB10-7		300×80		4	件				1.5mm镀锌板	

西子通用										2# 底盘箱
K2024-1-0094 电梯装箱明细单										
尺寸:		1650*2450*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1560×2410 (单通)	1	个				整套出厂
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1560×2400 (单通)	1	个				整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				整套出厂
4	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				折弯型
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 2160	1	个				装配在轿底架
7	外	不锈钢花纹板	/	外尺: 1560 ×2410, 含开门位置	1	套				
8	外	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	K001.5-2E	外尺:宽1430×高490	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	K001.5-1B	外尺:宽2250×高490	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1436×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1200×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1400	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	935×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	850×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1550×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板

西子通用													3# 厢板轿门箱
K2024-1-0094 电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=380,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	1	件				1.5mm304镜面不锈钢抗指纹
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
4	自	侧后壁板		K003.3		L=750,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
5	自	侧前壁板		K003.7		L=750,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
6	自	操纵壁板:		K003.4		L=280,	H=2100	0	件				1.5mm发纹不锈钢抗指纹操纵箱板(外购)
7	自	前壁板:		K003.6		L=180,	H=2100	1	件				1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
8	自	轿厢门楣		附图		L=400,	K=1560	1	件				1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
													1.5mm304发纹不锈钢抗指纹
9	外	扶手		不锈钢圆扶手		长度=1800/1300/675, 孔距附图		4	条				
10	外	操纵箱		一体式操纵壁		4 / 4 / 4		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		16	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯		380×2355		1	件				1.2mm201镜面不锈钢抗指纹
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		800×2355		1	件				1.2mm201镜面不锈钢抗指纹,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯		380×2355		1	件				1.2mm201镜面不锈钢抗指纹
19	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=575	H=2115	2	件						左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		0	件						宏进梯取消该项
西子通用													4# 层门板箱
K2024-1-0094 电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19	自	首层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=585	H=2110	2	件						左右各半
20	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=585	H=2110	6	件						左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		0	条						取消此项
22	外	重锤导槽	标准件	长度L=1840		4	条						装在门板上
23	自	防撞铁板	标准件	80*55	配卡扣螺母	10	块						
24	自	首层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件						
25	自	首层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件						
26	自	首层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=1220	1	件						
27	自	其余层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	3	件						
28	自	其余层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	3	件						
29	自	其余层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=1220	3	件						
30	自	挡泥板	无图	1150×80×1.2		4	件						1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件						展鹏门机用

西子通用											5# 杂件箱
K2024-1-0094 电梯装箱明细单											
尺寸:		•		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 质检 装箱	备 注
1	外	主机防震胶		4孔型				4	套		4孔型
2	外	扎头				Φ8		6	个		限速器用
3	外	绳头组合		0		Φ10		16	套		含夹板: 48只
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.5 m/s		1	套		佛山华辉
5	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s		绳径: Φ8 mm					
		对重单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.5 m/s		0	套		佛山华辉
	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s							
6	外	限速器安装座		K004-9		L=750		1	条		t4/Q235-A
7	自	机架罩1		附图		L=570		1	件		1.2mm喷涂警示黄
	自	机架罩2		附图		L=360		1	件		2.0mm喷涂警示黄
	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件		1.0镀锌板, 组装出厂
	外	轿厢导靴		YP50(13K)		配T90/B轨, 安装孔距: 65×90		4	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP50(13K)		配T90/B轨, 安装孔距: 65×90		0	个		佛山华辉
8	外	对重导靴		YP85(8K)		靴衬槽: B=11		4	个		配T75/B轨
9	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=11		0	个		配T75/B轨
10	自	对重导靴垫片				2mm, 110*80		8	个		镀锌板
	自	对重导靴垫片				1mm, 110*80		8	个		镀锌板
12	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		4	个		其中2个是对重
	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
	外	轿厢缓冲器		HYF160		P+Q=2500kg		2	套		液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF160		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器, 配液压油
	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=534		2	件		与缓冲端板配套发货
	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		2	件		孔距: 90x90
	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件		
19	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件		孔距: 90x90
20	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)		允许总质量: 3000 额速: 1.5m/s, 轨面: 16		1	套		佛山华辉 1套2个
22		外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1316		0	套		副轨面=10mm
23	外	导轨油 (机油)						5	kg		
24	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条		
25	外					Φ8扎头		0	只		
26	外					卸扣		0	只		
27	外					U型码 (M12, 孔距72)		0	套		含螺母
28	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条		
29	外					Φ4扎头		4	只		
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1550				0	套		
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260				0	件		对称
32	外	补偿链 WFBSp7		长度: 16 米				0	件		单位质量: 1.28kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000				0	件		注意: 门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		24		件			
35	自	井道护板		彩板				0	米		1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢				0	件		1.4米/件
37	自	主机架		配沈阳蓝光WYT-TEΦ 400×8×Φ10×16		井道图SJ=860, RJ长度=1135, 主机架安装孔, 560*170, 26孔		1	个		主机架方向: 附图
39		自	机房导向轮		非标附图		Φ400×8×Φ10×16, 铸铁型		1	个	
40		导向轮座		附图		L=200		2	个		装配在主机架

41	外	U型码	标准件	M16, 配55轴	2	个					装配在主机架
42	自	防脱绳板	附图	∠50角钢	1	件					装配在主机架
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	42米/条×8条	336	米					
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	38米/条×1条	38	米					
45	外	轿顶弹簧组合轮	万向轮	Φ520×8×Φ10×16,铸铁型	1	套					华辉
西子通用											6# 导轨支架箱
K2024-1-0094 电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	自	主导轨托码	附图	70×70×6	L=250	12	件				
2	自	副导轨托码	附图	70×70×6	L=150	24	件				
3	自	主导轨面码	附图	70×70×6	L=200	12	件				F=107；孔直径Φ13
2	自		附图	70×70×6	L=		件				
3	自		附图	70×70×6	L=		件				
4	自	左右支架合并件	附图	70×70×6	L=900	24	件				B=220，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	70×70×6	L=1580	12	件				F=107；孔直径Φ13，偏中260
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	外	主导轨压码		T90/B		82	只				
12	外	副导轨压码		T75/B		74	只				
13	自	主导轨垫片		配T90/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	48	件				厚薄各半
14	自	副导轨垫片		配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	48	件				厚薄各半
15	外	灰油漆				3	kg				
16	外	松节水				2	kg				
17	外	黄油漆				1	kg				
18	外	油扫			中号	4	把				
19	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500	1	把				
西子通用											7# 曳引机箱
K2024-1-0094 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	永磁同步曳引机	WYT-TE	载重: 1600kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:15.7kw						
			编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×8×10×16							

西子通用											8# 门机箱		
K2024-1-0094 电梯装箱明细单													
尺寸:		重量:											
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注			
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 FECO.02A 安装方式: 门楣安装	开门尺寸: 1100×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				无锡展鹏			
西子通用											9# 门头箱		
K2024-1-0094 电梯装箱明细单													
尺寸:		重量:											
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注			
1	外	层门头	中分两扇 FECL.02	开门尺寸: 1100×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	4	套				无锡展鹏			
2	外	层门踏板托架		中分两扇1100×2100	0	件				层门头配			
3	外	层门护脚板		中分两扇1100×2100	0	件				层门头配			
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配			
西子通用											10# 上下梁箱		
K2024-1-0094 电梯装箱明细单													
尺寸:		重量:											
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注			
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85号靴)	L=1680	上梁下装提拉TL02安装于上梁上配 套发货	1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置			
4	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1340	1	套				装配在上梁上			
5	外	上梁UKS开关支架	标准件		1	件				装配在提拉机构上			
1	自	轿厢下横梁 K001. 3-1	L=1680		1	套				下梁中心焊接2件加强筋,间 距700			
1	自	轿厢立柱组件	K001.2	L=3250, 立柱拉杆长: 2980	2	条				整条装备好附件, 配斜拉杆长度: L			
2	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150	4	件				捆绑在立柱			
3	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶	4	个				装配在立柱上			
4	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件				装配在立柱上			
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母			
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货			
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢			
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑			
1	自	承重主梁	无图	L = 2900	2	条				25#b工字钢			
2	自	承重副梁	无图	L = 1700	2	条				16#b槽钢			
3	自	垫梁1	无图	L=800	2	条				14#b槽钢			
4	自	垫梁2	无图	L=400	1	条				16#b槽钢			
5	自	轿厢绳头槽钢	附图	长度: L=650	1	件				Φ28×8孔槽钢			
6	自	对重绳头板	附图	长度: L==350	1	件				Φ28×8孔槽钢			

西子通用										11# 对重架
K2024-1-0094 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	对重架	非标附图	1280 × 3800	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	非标附图	L= 3800	2	件				整套装配好
2	外	对重轮	华辉	Φ520×8×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	非标附图	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	200*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳1	K008A.5	H= 150	1	个				装配在对重架
6	自	对重缓冲凳2	K008A.5	H= 150	1	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):520	L= 470	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架
西子通用										12# 对重块
K2024-1-0094 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	对重块	混合料: 1250×220×80, 头130,65kg/件		27	件				六面包
西子通用										13# 导轨及连接板
K2024-1-0094 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	轿厢主导轨	T90/B	5米/条, 数量: 6 条	36	米				-
	外			3米/条, 数量: 2 条						
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 6 条	36	米				-
	外			3米/条, 数量: 2 条						
3	外	主导轨连接板	T90/B		6	件				
	外	副导轨连接板	T75/B		6	件				
西子通用										14# 装饰吊顶
K2024-1-0094 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1440×2240	0	套				220V
2	外	LED筒灯			0	只				
螺 丝 标 准 件 清 单										
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备 注	
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色	
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色	
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	16 套					
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	16 套					
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套					

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120	套			含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
导轨	16	托码固定（水泥梁）	膨胀拉爆M12*120	包括大垫圈、弹垫、螺母	157	支			无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	16	支			K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68	套			
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	86	套			T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	82	套			T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	56	套			
对重	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	56	套			
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套			
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	28	导轨固定架底坑固定	膨胀拉爆M12*120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套			
超速保护	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
信号	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
曳引机	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	套			
	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×120	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套			8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套			
	34	主机胶与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	8	套			
控制系统	35	机梁固定	膨胀拉爆M12*120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支			普通有缝
	36	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	37	井道电缆固定	水泥钉 4×40		27	支			
	38	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
	39	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	40	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	41	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支			普通有缝
	42	电缆架固定	膨胀拉爆M12*120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			
电器配件	43	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
	44	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支			
	45	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	46	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套			
	47	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套			
	48	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	49	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	50	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支			普通有缝
	51	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套			
轿门	52	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支			
	53	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
	54	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套			
	55	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	56	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
	57	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
	58	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
层门	59	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个			
	63	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		26	套			普通有缝
	64	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套			普通有缝
	65		膨胀螺栓 M8×80		/	套			