

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： **深圳市华筑控股有限公司**

1,主要参数:

工	KW2024-1-0181	电梯载重	1350KG
电梯	TK(W)-1350/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	6 / 6 / 7	日期:	
轿内	1800×1650×2600	开门尺寸:	中分两扇1100×2300

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	2000*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1950*1800*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	非标尺寸木箱	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				
14	吊顶箱	装饰吊顶及照明		木箱				分体吊顶增加箱

装车总件数: **13** 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ **校对:** _____ **审核:** _____ **仓管:** _____ **质检:** _____

货运司机签收: _____ **日期:** _____

卸货签收: _____ **日期:** _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单											
尺	2000*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜				默纳克3000+一体化,18.5 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套		
3	外	整机标识牌						1	套		
4	外	电梯安全标识						1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 26.6 米		1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关						4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒				无底盒		2	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒				无底盒其中1个带锁带消防盒		4	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱						1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒						1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT					2	个		
16	外	电缆夹		塑料				3	个		配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5				1	个		客梯型
19	外	3P空气开关				60A		1	个		
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		5	个		
22	外	上梁UKS开关						3	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位				0	个		下提及及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)						4	个		
25	外	限位开关安装底座						4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个		
27	外	五方通话						1	套		
28	外	应急灯						0	个		
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套		
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面: 10 mm²		60	米		
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米		
34	外	固定线码						70	套		
35	外	10 mm²黄绿地线						20	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米		
		蛇皮管				5米/条		0	条		
37	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米		机房
38	外	金属软管				表面包塑, Φ10		7	米		井道
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条		
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		100	粒		
41	外	电工胶布						2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)						80	个		
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个		
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个		
45	外	吸顶灯				无		0	个		
46	外	筒灯		220V		独立吊顶用 (吊顶厂配)		0	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条		
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		6	条		
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		6	件		1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单											
尺		1950*1800*400		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	上底盘		DWK001.4-1		外尺:1860×1810 (对通)		1	个		好整套出厂
2	自	底盘托架		附图		外尺:1868×1790 (对通)		1	个		好整套出厂
	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支		好整套出厂
3	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		6	件		装配在轿底架
4		开关座顶板		K001.4-1.6A		200*200		1	件		
6	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1510		1	个		装配在轿底架
7	外	大理石		附图		外尺: 1860 ×1810, 含开门位置		1	套		
8	自	卡胶		标准件		124*95		4	个		新款设计
9	自	后护栏横杆		DWK001.5-2.C		L=1610		2	件		
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)		DWK001.5-1C		外尺:宽1650×高890		2	件		左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件		焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件		
13	自	对重正护板		K008A.3		1436×1220		4	件		1.2镀锌板
14	自	对重侧护板		K008A.3-1		382×1220		4	件		1.2镀锌板
15	自	对重护板支架		K008A.3-2		L=380		8	条		2mm
16	自	轿门护脚板		K001.4-3		1200×800		2	件		1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L=680		4	条		
18	自	轿门地坎托架		K001.4-5		L=1400		2	条		宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		无此项		0	件		1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		无此项		0	件		1.2mm镀锌板
18	自	轿顶侧护脚板 (对通)		K002.4		635×140		4	件		1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		0	件		2.0mm镀锌板
		补偿链导向装置				套海绵水管, L=1550		0	套		
		补偿链导向装置安装支架				L=290		0	件		对称
西子通用											3# 厢板轿门箱
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	前壁板		K003.4		L=380, H=2315		1	件		1.2mm304黑钛发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2600		0	件		1.2mm304黑钛发纹不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2600		2	件		1.2mm304黑钛镜面不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=425, H=2600		2	件		1.2mm304黑钛发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=425, H=2600		2	件		1.2mm304黑钛发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4		L=380, H=2315		0	件		1.2mm4黑钛发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.4		L=380, H=2315		2	件		1.2mm304黑钛发纹不锈钢(对称制作)
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=285, K=1860		2	件		1.2mm304黑钛发纹不锈钢
											1.2mm304黑钛发纹不锈钢
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		6 / 6 / 7		1	套		真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		无		度=无, 孔距无(三个安装孔, 注		0	条		
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		2	套		浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		22	个		光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		不配筒灯		530×1700		1	件		1.5mm镀锌板
14	自	轿顶板(中)		不配方灯		800×1700		1	件		1.5mm镀锌板,前后通风
15	自	轿顶板(右)		不配筒灯		530×1700		1	件		1.5mm镀锌板
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		2	条		机房线槽
17	自	轿门板		1.2mm304黑钛发纹不锈钢		L=575 H=2315		4	件		左右各半
18	外	门封条		标准件		L=2115		4	件		装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱			
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单													
尺寸:		非标尺寸木箱		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板		1.5mm304黑钛发纹不锈钢		L=575 H=2315		2	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.5mm304发纹不锈钢		L=575 H=2315		12	件				左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1615		7	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				
6	自	首层左门套		1.5mm304黑钛发纹不锈钢		B=50 H=2320		1	件				
7	自	首层右门套		1.5mm304黑钛发纹不锈钢		B=50 H=2320		1	件				
8	自	首层上门套		1.5mm304黑钛发纹不锈钢		B=50 H=1220		1	件				
9	自	其余层左门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2320		6	件				
10	自	其余层右门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2320		6	件				
11	自	其余层上门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=1220		6	件				
12				总平方数:									
13	自	挡泥板		无图		1150×80×1.2		7	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱			
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单													
尺寸:		1350*850*1000		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ10		7	套				含夹板: 42只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640		钢簧, Φ10		7	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG608		额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉
						绳径: Φ8 mm							
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座）， 额定速度: 1.5m/s									
		对重自动限速器（无机房）		XSG608		额定速度: 1.5 m/s		0	套				对重用
		涨紧装置		配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s				0	套				
5	自	无机房限速器安装座		右前		L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套				
	外	轿厢导靴		YP50(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP50(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm, 110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm, 110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=3000kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=3000kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
16		导轨座		K10.3		孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=700		1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件				孔距:90x90
17	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件				
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90

19	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2750 额速:1.5m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1316		0	套				副轨面=16mm
22	外	导轨油（机油）				5	kg				
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条				
	外				Φ8扎头	0	只				
	外				卸扣	0	只				
	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条				
29	外				Φ4扎头	4	只				
32	外	补偿链	JWC075φ7	长度：25 米		0	件				单位质量：1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		42	件				
35	自	井道护板		彩板		4	件				1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢		8	件				1.7米/件
1	自	主机下安装板		附图	16t/Q235-A组焊件	1	个				配沈阳蓝光WYT-TDΦ 400×7×Φ10×16,注意安装 孔：510*170,26孔
2	自	主机架上安装板		附图	10t，580*230	1	个				
3	外	主机减震胶		附图	10t橡胶，580*230	1	个				
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988，Φ10	64米/条×7条	448	米				
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988，Φ8	57米/条×1条	57	米				
西子通用											6# 导轨支架箱
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单											
尺寸：	1600*600*300			重量：							
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	16	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	32	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	16	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=1000	32	件				B=228，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1562	16	件				F=107；孔直径Φ13，偏中0
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*140		16	件			折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B	13K		8	只		用于限速器安装
	外	主导轨压码			T89-1/B			102	只		
13	外	副导轨压码			TK5A			90	只		
14	外	主导轨垫片			配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		64	件		厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		64	件		厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件			3	kg		
17	外	松节水			标准件			2	kg		
18	外	黄油漆			标准件			1	kg		
19	外	油扫			标准件	中号		2	把		
20	自	底坑爬梯			K008A.6	H=1500		2	把		

西子通用											7# 曳引机箱				
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	永磁同步曳引机		WYT-TD		载重: 1350kg	额定速: 1.5m/s	1	台						
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1	功率:13.3kw								
				长春汇通,线长为7米		制动器电压:	DC110V								
				配线长度: 7m		绳轮: Φ400×7×10×16									
西子通用														8# 门机箱	
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 HDMJ-06A -		开门尺寸: 1100×2300 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		2	台					佛山甬大	
西子通用														9# 门头箱	
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 1100×2300 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		7	套					佛山甬大	
2	外	层门踏板托架				中分两扇1100×2300		0	件					层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇1100×2300		0	件					层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件					层门头配	
西子通用														10# 上下梁箱	
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单															
尺寸:		3400*700*550		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	轿厢上横梁组件		W001.1-1.1B		装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1980		1	套					限速器提拉手位置: 右 前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02		佛山华辉		配拉杆撑条长: 1640		1	套					装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架		标准件				1	件					装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁		无此项		L=1980		0	套					斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件		WK001.2		立柱L=3330,立柱拉杆长: 3060		2	条					整条装备好附件, 标准 无下梁立柱配斜拉杆长	
8	自	立柱连接螺丝卡件		标准件		L=150		4	件					捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳		标准件		橡胶		4	个					装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距70		4	件					装配在立柱上	
11	外	轿底轮		外购单件		Φ400×7×Φ10×16,铸铁型		2	套					组装出厂	

12	自	轿底轮支座		无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有		
13		轿底轮底座		无此项	长度：=0	0	件						
14		轿底轮左右封板		附图	220×420	0	件						
15		轿底轮挡绳		无此项	160×205	0	件						
16		轿底轮轴卡板		无此项	100×40	0	件						
17	自	轿底反绳轮梁		附图	长度：=2156	1	套				组装出厂		
18	外	减震胶		标准件	120*60*10	4	件				组装出厂		
19	自	减震胶安装板		标准件	120*60*6	4	件				组装出厂		
20	自	下护轮罩1		附图	长度：=537	3	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上		
21		下护轮罩2		附图	长度：=500	1	件						
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)		附图	275*305*250	2	件						
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆		长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母		
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17			4	个				与轿厢斜拉杆配套发货		
25	自	撞弓	DB10-3		长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢		
26	自	撞弓支架	DB10-4		长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑		
27	自	承重梁	无图		长度：L=4100	1	条				28#槽钢		
28		承重梁	无图		长度：L=4100	1	条				28a工字钢		
29	自	轿厢绳头梁	附图		L = 长度L=4100,L1=2260	1	条				25#槽钢,组焊件，7-φ28，D=28		
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4		150*130	2	件				10mm		
31	自	主机撑板	附图		150×210	2	件				10MM		
32	自	主承重梁垫梁	无图		L=600	2	条				14#b槽钢		
33	自	副承重梁垫梁	无图		L=200	2	条				14#槽钢		
34	自	垫梁	无图		L=800	0	件				14#b槽钢		
35	自	主机加筋板2	WK004-1.5A		145×174	2	件				10MM		
36	自	对重绳头槽钢	附图		长度：L=400	1	件				7-φ 28，槽钢		
西子通用											11# 对重架		
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架		标准E款对重架		1280 ×3000		1	套				整套装配好
	自	对重架立柱		标准E款对重架		L= 3000		2	套				整套装配好
2	外	对重轮		K007-1.E/L=220		Φ400×7×Φ10×16,铸铁型		1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板		标准E款对重架		120*35		2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板		标准件		200*50		2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳		标准件		H= 150		2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩		对重轮直径(Φ):400		L= 350		1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架		标准件		L=220		0	个				装配在对重架
西子通用											12# 对重块		
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料：1250×250×80，头105,74kg/件				25	件				
西子通用											13# 导轨及连接板		
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T89-1/B		5米/条，数量：10 条 2米/条，数量：2 条		54	米				-
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条，数量：10 条 2米/条，数量：2 条		54	米				-
3	外	主导轨连接板		T89-1/B				10	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				10	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0181 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	黑钛发纹不锈钢	吊顶尺寸: 1740×1590	1	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	16 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	6 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
导轨	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	120 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	70 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	116 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	106 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套				
电引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×140	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		26	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	12	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
层门	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		25	套				