

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：甘国柱

1,主要参数:

工	KW2024-1-0196	电梯载重	825KG
电梯	TK(W)-825/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	7 / 7 / 7	日期:	
轿内	1250×1550×2600	开门尺寸:	中分两扇900×2200

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1400*1700*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				
14	吊顶箱	装饰吊顶及照明		木箱				

装车总件数: 13 件 注意: 外召为有底盒 (注意该份清单为一台的清单) 鼎安所有的筒灯都是不要杰星

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱				
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单														
尺	1600*600*600		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	变频控制柜				默纳克3000+一体化,11 kw		1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套					
3	外	整机标识牌						1	套					
4	外	电梯安全标识						1	套					
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 27.7 米		1	套				已配套预制	
6	外	光电感应开关						4	个				组装出厂	
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套					
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件				组合件, 配套发货	
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套					
10	外	底站外呼盒				有底盒其中1个带锁带消防盒		1	个				黑底白字显示	
11	外	中站外呼盒				有底盒		5	个				黑底白字显示	
12	外	顶站外呼盒				有底盒		1	个				黑底白字显示	
13	外	底坑检修箱						1	个					
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个					
15	外	黄色急停盒						1	个					
	外	底坑急停盒		DKIT				1	个					
16	外	电缆夹				塑料		3	个				配2个电缆金属支架	
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5				1	个				客梯型	
19	外	3P空气开关				32A		1	个					
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个					
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		5	个					
22	外	上梁UKS开关						3	个				无机房加2只	
23	外	下梁UKT开关		自动复位				0	个				下提拉及对重安全钳专用	
24	外	限位开关 (1370)						4	个					
26	自	限位开关挡板		标准件		75*40*35		0	件				2.0mm镀锌板	
25	外	限位开关安装底座						4	条					
26	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个					
27	外	五方通话						1	套					
28	外	应急灯						0	个					
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套					
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套				适配无机房	
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把					
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面: 6 mm²		45	米					
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米					
34	外	固定线码						70	套					
35	外	6 mm²黄绿地线						15	米					
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米					
		蛇皮管				5米/条		0	条					
37	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米				机房	
38	外	金属软管				表面包塑, Φ10		7	米				井道	
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条					
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		100	粒					
41	外	电工胶布						2	卷					
42	外	接线帽 (奶嘴)						80	个					
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个					
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个					
45	外	吸顶灯				无		0	个					
46	外	筒灯		220V		一体顶外购用, 仓库配		4	个					
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条					
48	外	声光报警器		标准件				1	个				带安装支架	
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条					
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		7	条					
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		7	件				1.5mm镀锌板	

西子通用											2# 底盘箱
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单											
尺	1400*1700*400		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1310×1660 (单通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	附图	外尺:1318×1650 (单通)		1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200		1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1410		1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1310 ×1660, 含开门位置		0	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2E	外尺:宽1060×高490		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	WK001.5-1B	外尺:宽1500×高490		2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1436		2	件				1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1286×1220, 仅允许消化 库存, 无库存必须按新款制 作
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×280		0	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-3	L=280		8	条				标准型, 连接孔居中, 旧款 护板支架长度: 310(仅允 许消化库存), 旧护板支架 与非标连接件配合使用, 注 意需配侧护板时禁止使用旧 款支架
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200		1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	635×140		2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	475×140		2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1250×100		1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件				2.0mm镀锌板
		补偿链导向装置		套海绵水管, L=1400		0	套				
		补偿链导向装置安装支架		L=220		0	件				对称
西子通用											3# 厢板轿门箱
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=255,	H=2600	2	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2600	1	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2600	2	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
4	自	侧后壁板	K003.3	L=375,	H=2600	2	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
5	自	侧前壁板	K003.7	L=375,	H=2600	2	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
6	自	操纵壁	K003.4	L=355,	H=2230	0	件				1.2mm枪灰哑色 (细 砂) 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=55,	H=2230	1	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=370,	K=1310	1	件				1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
											1.2mm喷砂枪灰哑色 (细砂)
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	7 / 7 / 7		1	套				新款显示显示
10	外	扶手	枪灰色扁扶手	长度=1350, 孔距900		1	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		22	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	不配筒灯	255×1605		0	件				1.2mm黑钛镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	不配方灯	800×1605		0	件				1.2mm黑钛镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)	不配筒灯	255×1605		0	件				1.2mm黑钛镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.5mm喷砂枪灰哑色 (细砂)	L=475	H=2215	2	件				左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱			
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板		1.5mm喷砂枪灰哑色（细砂）		L=475 H=2215		2	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.5mm304发纹不锈钢		L=475 H=2215		12	件				左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		7	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				
6	自	首层左门套		1.5mm喷砂枪灰哑色（细砂）		B=50 H=2220		1	件				
7	自	首层右门套		1.5mm喷砂枪灰哑色（细砂）		B=50 H=2220		1	件				
8	自	首层上门套		1.5mm喷砂枪灰哑色（细砂）		B=50 H=1020		1	件				
9	自	其余层左门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2220		6	件				
10	自	其余层右门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=2220		6	件				
11	自	其余层上门套		1.5mm304发纹不锈钢		B=50 H=1020		6	件				
12				总平方数:									
13	自	挡泥板		无图		1000×120×1.2		7	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱			
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单													
尺寸:		1350*850*1000		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧，Φ10		10	套				含夹板：30只
	外	绳头组合		圆杆加长150，总长640		钢簧，Φ10		0	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG608		额定速度：1.5 m/s		1	套				佛山华辉
4	外	涨紧装置				配HZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s							
		对重自动限速器（无机房）		XSG608		额定速度：1.5 m/s							
		涨紧装置		配TZJ240弹簧型涨紧装置，额定速度：1.5m/s				0	套				
5	自	无机房限速器安装座		左前		L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套				
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽：B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm，110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm，110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器，配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器，配液压油
16		导轨座		K10.3		孔距：F=107；孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=700		1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件				孔距:90x90
17	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件				
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90

19	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2000 额定:1.5m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个	
20	外	对重安全钳（附图）		QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1166	0	套				副轨面=16mm	
21	外	导轨油（机油）				5	kg					
22	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条					
23	外				Φ8扎头	0	只					
24	外				卸扣	0	只					
25	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母	
26	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条					
27	外				Φ4扎头	4	只					
28	外	补偿链 JWC075φ7		长度：26 米		0	件				单位质量：1.23kg/m	
29	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用	
30	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		42	件					
31	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽	
32	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.7米/件	
1	自	主机下安装板		附图	16t/Q235-A组焊件	1	个				配沈阳蓝光WYT-T 1.5CΦ 400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*170,26孔	
2	自	主机架上安装板		附图	10t，580*230	1	个					
3	外	主机减震胶		附图	10t橡胶，580*230	1	个					
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988，Φ10	66米/条×5条	330	米					
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988，Φ8	59米/条×1条	59	米					
西子通用											6# 导轨支架箱	
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单												
尺寸：		1600*600*300		重量：								
序号	标识	名 称		型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	63×63×6	L=250	17	件				
2	自	副导轨托码		附图	63×63×6	L=150	34	件				
3	自	主导轨面码		附图	63×63×6	L=200	17	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	63×63×6	L=750	34	件				B=178，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码		附图	75×50×6	L=1412	17	件				F=107；孔直径Φ13，偏中124
6	自	地坎底码		附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*110		17	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码			T89-1/B		108	只				
13	外	副导轨压码			TK5A		94	只				
14	外	主导轨垫片			配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm	68	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm	68	件				厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件		3	kg				
17	外	松节水			标准件		2	kg				
18	外	黄油漆			标准件		1	kg				
19	外	油扫			标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯			K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用												7# 曳引机箱			
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	永磁同步曳引机		WYT-T 1.5C		载重: 825kg 额定速: 1.5m/s		1	台						
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1 功率:7.8kw									
				盛昊,线长为7米		制动器电压: DC110V									
				配线长度: 7m		绳轮: Φ400×5×10×16									
西子通用														8# 门机箱	
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 HDMJ-06A -		开门尺寸: 900×2200 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台					佛山涌大	
西子通用														9# 门头箱	
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 900×2200 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		7	套					佛山涌大	
2	外	层门踏板托架				中分两扇900×2200		0	件					层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇900×2200		0	件					层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件					层门头配	
西子通用														10# 上下梁箱	
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单															
尺寸:		3400*700*550		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	轿厢上横梁组件		W001.1-1.1B		装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1430		1	套					限速器提拉手位置: 左 前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02		佛山华辉		配拉杆撑条长: 1090		1	套					装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架		标准件				1	件					装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁		无此项		L=1430		0	套					斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件		WK001.2		立柱L=3330,立柱拉杆长: 3060		2	条					整条装备好附件, 标准 无下梁立柱配斜拉杆长	
8	自	立柱连接螺丝卡件		标准件		L=150		4	件					捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳		标准件		橡胶		4	个					装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距70		4	件					装配在立柱上	
11	外	轿底轮		外购单件		Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套					组装出厂	

12	自	轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件				该部件为直兜底 时使用, 斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件				
14		轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件				
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件				
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件				
17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1562	1	套				组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件				组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件				组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度: =651	2	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21										
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件				
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度: L=2600	2	条				22#b槽钢
28										
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2600,L1=1405	1	条				18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件				10mm
31	自									
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条				14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件				14#b槽钢
35	自	主机加筋板2	WK004-1.5A	145×174	2	件				10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=320	1	件				5-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用										11# 对重架
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	标准B款对重架	1130 ×3300	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3300	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架
西子通用										12# 对重块
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料: 1100×180×80, 头105,46kg/件		30	件				
西子通用										13# 导轨及连接板
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 10 条 3米/条, 数量: 2 条	56	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 10 条 3米/条, 数量: 2 条	56	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		10	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		10	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0196 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	一体式顶板外购	黑钛镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1310×1605	1	套				配LED灯(220V), 吊顶高度: 40
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
轿壁	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	175 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×220	含大平垫、平垫弹垫、螺母	16 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	122 套				8.8 级
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	112 套				8.8 级, T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102 套				8.8 级, T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				8.8 级
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88 套				8.8 级

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套			
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套			
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18	套			
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套			8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套			
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支			普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支			
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支			普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支			
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套			
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套			
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支			普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套			
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支			
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套			
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套			
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套			
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套			
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套			
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套			普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个			
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套			普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套			