

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：万兴石业黎海枝

1,主要参数:

工号:	K2024-1-0136	电梯载重	1000KG
电梯型	TK-1000/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	9 / 9 / 9	日期:	
轿内尺	1400×1450×2500	开门尺寸:	旁开两扇850×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	1550*1600*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*950*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 13 件

粘贴PVC地板胶出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
K2024-1-0136 电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,11 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 34.2 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关	标准件		4	个				组装出厂
7	自	平层感应器座	附图	按附图	1	套				
8	自	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	7	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
17	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
21	外	机房电源箱		60A	1	个				
22	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
23	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	6	个				
24	外	上梁UKS开关			1	个				
25	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板
27	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
28	外	五方通话			1	套				
29	外	应急灯			0	个				
30	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
31	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套				
32	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
33	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：6 mm ²	45	米				
34	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
35	外	固定线码			90	套				
36	外	6 mm ² 黄绿地线			15	米				
37	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
38	外	蛇皮管		5米/条	0	条				
39	外	金属软管		表面包塑, Φ30	2	米				机房
40	外	金属软管		表面包塑, Φ10	9	米				井道
41	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
42	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	125	粒				
43	外	电工胶布			2	卷				
44	外	接线帽 (奶嘴)			100	个				
45	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
46	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
47	外	吸顶灯		500*500方灯	1	个				
48	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
49	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
50	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
53	自	极限限位支架	附图	220*130	4	条				
54	自	隔磁板支架	附图		9	条				
55	自	隔磁板	DB10-7	300×80	9	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
K2024-1-0136 电梯装箱明细单										
尺寸:	1550*1600*400	重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	上底盘	附图	外尺:1510×1610 (对通)	1	个				整套出厂
2	自	底盘托架	附图	外尺:1510×1600 (对通)	1	个				整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				整套出厂
4	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				折弯型
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1310	1	个				装配在轿底架
7	外	PVC地板胶	/	外尺: 1460 ×1610, 含开门位置	1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	0	个				新款设计
9	自	轿顶护栏1	附图	外尺:宽1140×高700	1	件				
10	自	轿顶护栏2	附图	外尺:宽1185×高700	1	件				
		护栏支架1	附图	290×180	1	件				
		护栏支架2	附图	L=506	1	件				
		护栏支架3	附图	L=595	1	件				
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1036×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	附图	950×800	1	件				1.5mm镀锌板
		轿门护脚板	附图	1100×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	货梯标准型	L=490	4	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1250	1	条				宽88
		轿门地坎托架	附图	L=1400	1	条				宽88

西子通用													3# 厢板轿门箱
K2024-1-0136 电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
		侧壁板2				L=263,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
1	自	侧壁板1		附折弯示意图图		L=238,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	角壁板1				L=175,	H=2500	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板				L=800,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	角壁板2				L=135,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	关门边壁板				L=130,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁板:				L=330,	H=2100	0	件				1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购)
7	自	轿厢门楣1				L=400,	H=1335	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣2				L=400,	K=1385	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
		轿厢门楣		0			1385	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
9	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条				
10	外	操纵箱		一体式操纵壁		9 / 9 / 9		1	套				单色液晶显示
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		2	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		旁开门型大胶粒		26	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		附图		392×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)				175×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)				263×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
		上卡支架1		附图		50×50		4	件				与卡胶组装
		上卡支架2		附图		L=216		1	件				
		上卡支架3		附图		L=216		1	件				
19	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=450	H=2115		2	件					左开
		轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=525	H=2115		2	件					右开
西子通用													4# 层门板箱
K2024-1-0136 电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*950*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19	自	首层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=450	H=2115		2	件					左开
20	自	其余层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=525	H=2115		16	件					右开
21	外	门封条	标准件	L=2115		0		条					取消此项
22	外	重锤导槽	附图	长度L=2065		9		条					装在门板上
23	自	防撞铁板	标准件	80*55 配卡扣螺母		0		块					
24	自	首层小门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120		1	件					左开
25	自	首层大门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=(94+47)	H=2100		1	件					
26	自	首层上门套 (含遮光条)	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	L=960		1	件					
27	自	其余层小门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120		8	件					右开
28	自	其余层大门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=(94+47)	H=2100		8	件					
29	自	其余层上门套 (含遮光条)	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	L=1110		8	件					
								件					
30	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2		9		件					1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0		件					展鹏门机用

西子通用											5# 杂件箱			
K2024-1-0136 电梯装箱明细单														
尺寸:		·		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	主机防震胶		2孔型, 配安装板				4	套					
2	外	扎头				Φ8		6	个				限速器用	
3	外	绳头组合		0		Φ10		10	套				含夹板: 30只	
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉	
						绳径: Φ8 mm								
5	外	涨紧装置及底座		配非标135°(附图)垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s										
	外	对重单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.5 m/s		0	套				佛山华辉	
		涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s										
6	外	限速器安装座		K004-9		L=750		0	条				t4/Q235-A	
7	自	机架罩1		K01-7		L=570		1	件				1.2mm喷涂警示黄	
	自	机架罩2		K01-8		L=360		1	件				2.0mm喷涂警示黄	
	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件				1.0镀锌板, 组装出厂	
	外	轿厢导轨		YP100(8K)		配T78/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉	
	外	轿厢导轨		YP85(8K)		配T78/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个				佛山华辉	
8	外	对重导轨		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配T78/B轨	
9	外	对重导轨 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配T78/B轨	
10	自	对重导轨垫片				2mm, 110*80		8	个				镀锌板	
	自	对重导轨垫片				1mm, 110*80		8	个				镀锌板	
12	外	轿顶油杯		方油杯(U形) 棉芯				4	个				其中2个是对重	
	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料	
	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油	
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油	
	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=734		1	件				与缓冲端板配套发货	
	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件				孔距:90x90	
	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件					
19	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90	
20	外	安全钳		QJ102(配上梁上装提拉TL01), 附图		允许总质量: 2300 额速:1.5m/s,轨面: 10		1	套				佛山华辉 1套2个	
22	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 916		0	套				副轨面=16mm	
23	外	导轨油 (机油)						5	kg					
24	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条					
25	外					Φ8扎头		0	只					
26	外					卸扣		0	只					
27	外					U型码 (M12, 孔距72)		0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条					
29	外					Φ4扎头		4	只					
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1150				0	套					
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260				0	件				对称	
32	外	补偿链 WFBSφ7		长度: 33 米				0	件				单位质量: 1.28kg/m	
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000				0	件				注意: 门套固定用	
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上			54	件						
35	自	井道护板		彩板				4	米				1米宽	
36	自	井道护板支架		∠25角钢				8	件				1.6米/件	
37	自	主机架		配佛山合普WTD1-1000-150Φ400×5×Φ		井道图SJ=798, RJ长度=1073, 主机架安装孔,510*120,24孔		1	个				主机架方向: 附图	
39	自	机房导向轮		标准轮/L=370		Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		1	个					
40		导向轮座		附图		L=200		2	个				装配在主机架	

41	外	U型码	标准件		M16, 配55轴		2	个				装配在主机架	
42	自	防脱绳板	附图		∠50角钢		1	件				装配在主机架	
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10		76米/条×5条		380	米					
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8		72米/条×1条		72	米					
45	外	轿顶弹簧组合轮		万向轮		Φ520×5×Φ10×16,铸铁型		1	套			华辉	
西子通用												6# 导轨支架箱	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单													
尺寸:		1600*600*300		重量:									
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱			
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=400	40	件						
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	80	件						
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	40	件						
2	自		附图	63×63×6	L=		件						
3	自		附图	63×63×6	L=		件						
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=600	40	件						
5	自	后支架	附图	63×63×6	L=850	20	件						
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用		
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件						
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件						
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件						
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件						
11	外	主导轨压码		T78/B		124	只						
12	外	副导轨压码		T78/B		106	只						
13	自	主导轨垫片		配T78/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm		80	件				厚薄各半		
14	自	副导轨垫片		配T78/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm		80	件				厚薄各半		
15	外	灰油漆				3	kg						
16	外	松节水				2	kg						
17	外	黄油漆				1	kg						
18	外	油扫		中号		2	把						
19	自	底坑爬梯		K008A.6 H=1500		1	把						
西子通用												7# 曳引机箱	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	永磁同步曳引机		WTD1-1000-150		载重: 1000kg	额速: 1.5m/s	1	台				
				上行超速保护装置:GZD		曳引比: 2:1	功率:10kw						
				编码器线: 长春汇通		制动器电压:	DC110V						
				配线长度: 7m		绳轮: Φ400×5×10×16							

西子通用											8# 门机箱	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	开门机(默纳克)	变频旁开两扇	开门尺寸:	850×2100	1	台				马尔默	
			变频旁开两扇	开门尺寸:	1000×2100	1						
			CD30B-Y-Y-90-XX CD31B-Y-Y-90-XX	含: 门机、安装架、地坎、								
			安装方式: 轿顶安装	门滑块、门刀、标准件等								
西子通用											9# 门头箱	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	层门头	旁开两扇 LD30B-96-XX LD31-96-XX	开门尺寸:	850×2100	1	套				马尔默	
				开门尺寸:	1000×2100	8						
				含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等								
2	外	层门踏板托架		旁开两扇850×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		旁开两扇850×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单												
尺寸:		3400*500*550		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 YP85号靴) 附图	L=2105	上梁上装提拉TL01安装于上梁上配套发货		1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 后置	
4	外	安全钳提拉: 上梁上装提拉TL01	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1765		1	套				装配在上梁上	
5	外	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
1	自	轿厢下横梁 附图	L=2105			1	套				下梁中心焊接1件加强筋	
1	自	轿厢立柱组件	附图	L=3400, 立柱拉杆长: 3300		2	条				整条装备好附件, 配斜拉杆 长度: L=2250	
2	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150		4	件				捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶		4	个				装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2250		2	条				每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17			4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000		1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	附图	长度: L=170		2	件				与撞弓捆绑	
1	自	承重主梁	无图	L = 2600		2	条				22#工字钢	
2	自	承重副梁	无图	L = 500		4	条				12#b槽钢	
		承重副梁	无图	L = 2600		1	条				18#b槽钢	
3	自	垫梁1	无图	L=1100		2	条				14#b槽钢	
5	自	轿厢绳头槽钢	附图	长度: L==350		1	件				Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-	
6	自	对重绳头板	附图	200×300		1	件				Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A	

西子通用										11# 对重架	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	对重架	标准B款对重架	880 ×3800	1	套				整套装配好	
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3800	2	件				整套装配好	
2	外	对重轮		Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架	
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架	
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架	
5	自	对重缓冲凳1	K008A.5	H= 150	1	个				装配在对重架	
6	自	对重缓冲凳2	K008A.5	H= 150	1	个				装配在对重架	
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架	
西子通用										12# 对重块	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	对重块	混合料: 850×220×80, 头105,42kg/件		31	件					
西子通用										13# 导轨及连接板	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	轿厢主导轨	T78/B	5米/条, 数量: 12 条	70	米				-	
	外			5米/条, 数量: 2 条							
2	外	对重副导轨	T78/B	5米/条, 数量: 12 条	70	米				-	
	外			5米/条, 数量: 2 条							
3	外	主导轨连接板	T78/B		12	件					
	外	副导轨连接板	T78/B		12	件					
西子通用										14# 装饰吊顶	
K2024-1-0136 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1340×1390	0	套				220V	
2	外	LED筒灯			0	只					
螺 丝 标 准 件 清 单											
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位		仓库	质检	装箱	备 注	
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32	套				8.8 级本色	
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8	套				8.8 级本色	
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8	套					
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10	套					
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套					
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4	套					
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8	套					
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2	套					
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套					
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4	套					
螺栓 M12×35			配平垫、弹垫、螺母	6	套						
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4	套						

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120	套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	210	支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	118	支				K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	100	套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	128	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	114	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104	套				
对重	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104	套				
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信号	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	22	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	主机胶与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	8	套				
	35	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	36	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	37	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支				
	38	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	39	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	40	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	41	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	42	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	43	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	44	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	45	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	46	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	47	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	48	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	49	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	50	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	51	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	52	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	53	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
	54	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	12	套				
	55	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	56	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	57	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
层门	59	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	72	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	18	个				
	63	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		56	套				普通有缝
	64	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	65		膨胀螺栓 M8×80		25	套				