

西子通用 电梯装箱单PACKING LIST

用户: 佛山市飞马制衣有限公司

1,主要参数:

工	KW202301552	电梯载重	825KG
电梯	TK(W)-825/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	5 / 5 / 5	日期:	
轿内	1000×1900×2580	开门尺寸:	右开两扇800×2100

2,箱号列表:

装车总件数: 19 件

注意：配15mm大理石出厂

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,5.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套					
3	外	整机标识牌			1	套					
4	外	电梯安全标识			1	套					
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 21.3 米	1	套				已配套预制	
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂	
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套					
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货	
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套					
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示	
11	外	中站外呼盒		无底盒	3	个				黑底白字显示	
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示	
13	外	底坑检修箱			1	个					
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个					
15	外	黄色急停盒			1	个					
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个					
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架	
17	外	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个				长短各一件	
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个					
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个					
22	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只	
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用	
24	外	限位开关 (1370)			4	个					
25	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板	
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个					
27	外	五方通话			1	套					
28	外	应急灯			0	个					
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套					
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房	
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把					
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 4 mm ²	45	米					
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米					
34	外	固定线码			50	套					
35	外	4 mm ² 黄绿地线			15	米					
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米					
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房	
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	5	米				井道	
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条					
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	75	粒					
41	外	电工胶布			2	卷					
42	外	接线帽 (奶嘴)			60	个					
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个					
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个					
45	外	吸顶灯		无	0	个					
46	外	筒灯	220V	独立吊顶用 (吊顶厂配)	0	个					
47	外	数据线 (操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条					
48	外	声光报警器			1	个				带安装支架	
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条					
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	5	条					
53	自	隔磁板	DB10-7	300×45	5	件				1.5mm镀锌板	

西子通用										2# 底盘箱		
电梯装箱明细单												
尺		1600*1550*400	重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1060×2010 (单通)		1	个				上、下轿底组装	
2	自	底盘托架	附图	外尺:1068×2000 (单通)		1	个				好整套出厂	
	外	轿底超载装置		微动行程开关		2	支					
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架	
4		开关座顶板	K001.4-1.6	200*200		1	件					
5		配重块	参考配重表	200×170×150		0	件				10kg/件	
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1760		1	个				装配在轿底架	
7	外	大理石	/	外尺: 1060 ×2010, 含开门位置		1	套					
8	自	卡胶	标准件			4	个				新款设计	
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽810×高700		1	件					
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽1750×高700		2	件				左右对称	
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)				1	件				焊接在护栏上	
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450		2	件					
13	自	对重正护板		1236×1220		2	件				镀锌板	
14	自	对重侧护板		332×1220		4	件					
15	自	对重护板支架		L=330		8	条					
16	自	轿门护脚板	附图	900×800		1	件				1.5mm镀锌板	
17	自	轿门护脚板固定支架	货梯标准型	L=490		2	条					
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1350		1	条				宽88, 旁开门用	
西子通用										3# 厢板轿门箱		
电梯装箱明细单												
尺寸:		2600*500*820	重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	后侧壁板	K003.1	L=130,	H=2580	2	件				1.5mm304发纹不锈钢	
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2580	1	件				1.5mm304镜面不锈钢	
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2580	2	件				1.5mm304发纹不锈钢	
4	自	侧后壁板	K003.3	L=550,	H=2580	2	件				1.5mm304发纹不锈钢	
5	自	侧前壁板	K003.7	L=550,	H=2580	2	件				1.5mm304发纹不锈钢	
6	自	前壁板	K003.4	L=30,	H=2115	1	件				1.5mm304发纹不锈钢	
7	自	操纵壁	K003.4	L=230,	H=2115	0	件				1.5mm304发纹不锈钢(不作操纵箱板用)(外购)	
8	自	轿厢门楣 (含遮光条)	K003.5	L=465,	K=1060	1	件				1.5mm304发纹不锈钢	
		门楣小条	附图	415		1	件				1.5mm304发纹不锈钢	
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	5 / 5 / 5		1	套				真彩液晶7寸显示	
10	外	扶手	无	度=无, 孔距无(三个安装孔, 注)		0	条					

11	外	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		旁开门型大胶粒	18	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	不配筒灯	0×1955	0	件				1.5mm镀锌板
14	自	轿顶板(中)	不配方灯	1060×1955	1	件				1.5mm镀锌板,前后通风
15	自	轿顶板(右)	不配筒灯	0×1955	0	件				1.5mm镀锌板
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2	2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=425 H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条		L=2115	0	件				取消此项

西子通用										4# 层门板箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
19	自	首层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=430 H=2115	2	件				左右各半	
20	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=430 H=2115	8	件				左右各半	
21	外	门封条		L=2115	0	条				取消此项	
22	外	重锤导槽	附图	长度L=2065	5	条				装在门板上	
23	自	防撞铁板		配卡扣螺母	0	块				取消此项	
24	自	首层小门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=80 H=2120	1	件					
25	自	首层大门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=(94+47) H=2100	1	件					
26	自	首层上门套（含遮光条）	1.5mm304发纹不锈钢	B=80 H=890	1	件					
27	自	其余层小门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=80 H=2120	4	件					
28	自	其余层大门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=(94+47) H=2100	4	件					
29	自	其余层上门套（含遮光条）	1.5mm304发纹不锈钢	B=80 H=890	4	件					
		门套小条	1.5mm304发纹不锈钢	430	5	件					
30	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2	5	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）	
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60	0	件				展鹏门机用	

西子通用										5# 杂件箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	1300*500*700		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	扎头		Φ8	6	个				限速器用	
2	外	绳头组合	华辉	钢簧，Φ10	10	套				含夹板：30只	
3	外	自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度：1.0 m/s	1	套				佛山华辉	
				绳径：Φ8 mm							
4	外	涨紧装置	配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.0m/s		1	套					
5	自	无机房限速器安装座	左后	L=595							
6	自	锁梯装置	无机房标准件	145*120	2	套				和上梁装配出厂	
	自	锁梯板	无机房标准件	300*300	2	套					
	外	轿厢导靴	YP100(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:65×90	2	个				佛山华辉	
	外	轿厢导靴	YP85(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型	2	个				佛山华辉	
7	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽：B=17	4	个				配TK5A轨	
8	外	对重导靴（加安全钳时用）	YP100(8K)	靴衬槽：B=17	0	个				配TK5A轨	
9	外	对重导靴垫片		2mm，110*80	4	个				镀锌板	
10	外	对重导靴垫片		1mm，110*80	4	个				镀锌板	
11	外	轿顶油杯	方油杯(U形)	棉芯	2	个					
12	外	对重油杯	方油杯(U形)	棉芯	2	个					
13	外	导轨接油盒	通用型		4	个				塑料	

1	外	轿厢缓冲器	LD-HC-L7	P+Q=2500kg	1	套				聚氨酯型缓冲器		
2	外	对重缓冲器	LD-HC-L7	P+Q=2500kg	1	套				聚氨酯型缓冲器		
3		导轨座	K10.3	孔距: F=107 ; 孔直径Φ13	4	件				配T89-1/B轨		
3	自	缓冲座	标准图	缓冲座H=600	1	件				孔距:96x96		
4	自	缓冲座 (对重安全钳时用)	标准图	缓冲座H=600	0	件				孔距:96x96		
5	外	安全钳	QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)	允许总质量 : 2000 额速:1.0m/s ,轨面: 16	1	套				佛山华辉 1套2个		
6	外	对重安全钳 (附图)	QJ102(配独立式提拉机构)	对重轨距: 1116	0	套				副轨面=16mm		
7	外	导轨油 (机油)			5	kg						
8	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条						
	外			Φ8扎头	0	只						
	外			卸扣	0	只						
	外			U型码 (M12, 孔距72)	0	套				含螺母		
9	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条						
10	外			Φ4扎头	4	只						
11	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1350		0	件						
12	外	补偿链导向装置安装支架	L=240		0	件				对称		
13	外	补偿链 Φ7 (1.25kg/m)	长度: 20 米		0	件						
14	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用		
15	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		30	件						
16	自	井道护板	彩板		3	件				1米宽		
17	自	井道护板支架	∠25角钢		8	件				1.5米/件		
西子通用										6# 导轨支架箱		
电梯装箱明细单												
尺寸:		1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250		28	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150		28	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200		28	件			F=107 ; 孔直径Φ13	
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=500		28	件			对称各半	
5	自	后支架	附图	63×63×6	L=348		28	件			B=90 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半	
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250		0	件			门头安装用	
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200		0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150		0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500		0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100		0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125			0	件			折弯件t5/Q235-A	
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K		8	只			用于限速器安装	
	外	主导轨压码		T89-1/B			92	只				
13	外	副导轨压码		TK5A			82	只				
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		56	件			厚薄各半	
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		56	件			厚薄各半	
16	外	灰油漆					3	kg				
17	外	松节水					2	kg				
18	外	黄油漆					1	kg				
19	外	油扫			中号		2	把				
20	自	底坑爬梯			H=1500		1	把				

西子通用										7# 曳引机箱							
电梯装箱明细单																	
尺寸:		重量:															
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注							
1	外	永磁同步曳引机	GTW9S-A	载重: 825kg 额定速: 1.0m/s	1	台											
			上行超速保护装置:FZD12A	曳引比: 2:1 功率:5kw													
			长春汇通,线长为10米	制动器电压: DC110V													
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16													
西子通用										8# 门机箱							
电梯装箱明细单																	
尺寸:		重量:															
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注							
1	外	开门机(默纳克)	变频右开两扇 HDMJ-08 -	开门尺寸: 800×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				佛山甬大							
西子通用										9# 门头箱							
电梯装箱明细单																	
尺寸:		重量:															
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注							
1	外	层门头	右开两扇 HDCM-08	开门尺寸: 800×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	5	套				佛山甬大							
2	外	层门踏板托架		右开两扇800×2100	0	件				层门头配							
3	外	层门护脚板		右开两扇800×2100	0	件				层门头配							
4	外	托架牛腿			0	件				层门头配							
电梯装箱明细单																	
尺寸:		重量:															
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检								
1	自	主机下安装板	附图	20#槽钢 L=700	0	个											
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*200	2	个											
3	自	主机减震胶	附图	10t橡胶, 580*200	1	个											
西子通用										11# 上梁							
电梯装箱明细单																	
尺寸:		重量:															
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注							
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	下装式提拉机构及横拉杆安装于上 梁上配套发货,L=1180	1	套				限速器提拉手位置: 左 后 对重位置: 后置							
4	外	安全钳提拉机构		配上梁拉杆长: 885	1	套				装配在上梁上							
5	自	上梁UKS开关支架			1	件				装配在提拉机构上							

西子通用										12# 下梁	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢下横梁	无此项	L=1180	0	套				斜兜底结构无此项	
西子通用										13# 轿厢立柱	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3310,立柱拉杆长: 3040	2	条				※注意, 无须焊接加强座	
2	自	立柱连接螺丝卡件		L= 150	4	件				捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳		孔距80	4	件				装配在立柱上	
西子通用										14# 对重架	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	对重架	标准B款(双轮)对重架	1080 × 3200	1	套				整套装配好	
	自	对重架立柱	标准B款(双轮)对重架	L= 3200	2	套				整套装配好	
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套	2	个				装配在对重架	
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款(双轮)对重架		2	件				装配在对重架	
4	自	对重压铁夹板	标准件		2	套				装配在对重架	
5	自	对重缓冲凳		H= 150	2	个				装配在对重架	
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架		L=220	0	个				装配在对重架	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑	
西子通用										15# 轿底轮架	
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套	2	套				组装出厂	
	自	轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件				该部件为直兜底 时使用, 斜兜底 时没有	
		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件					
		轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件					
		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件					
		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件					
2	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1978	1	套				组装出厂	
	外	减震胶	标准件	120*60	4	件				组装出厂	
	自	减震胶安装板	标准件	120*60	4	件				组装出厂	
3	自	护轮罩	附图	长度: =869	2	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上	
4	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上	

西子通用										16# 承重梁
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:						仓库	装箱	质检
1	自	承重主梁	22#b槽钢	L = 1400/1700	2	条				附图
2	自	轿厢绳头梁	16#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28	L = 长度L=3000,L1=470	1	条				WK004-1
	自	绳头梁斜撑板	10mm	150*130	2	件				WK004-1.4
3	自	承重梁1.2	14#槽钢	长度: L=1800	2	件				附图
4	自	主承重梁垫梁	14#b槽钢	L=600	2	条				无图
5	自	副承重梁垫梁	25#槽钢	L=200	2	条				无图
6	自	垫梁	14#b槽钢	L=800	1	件				无图
7	自	加强槽钢	8/10#槽钢	L=250	0	件				无图, 标准件
8	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=300	1	件				5-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用										17# 钢丝绳
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:						仓库	装箱	质检
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	52米/条×5条	260	米				
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	46米/条×1条	46	米				
西子通用										18# 对重块
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:						仓库	装箱	质检
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料: 1050×200×80,	头105,49kg/件	29	件				
西子通用										19# 导轨及连接板
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:						仓库	装箱	质检
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 8 条 2米/条, 数量: 2 条	44	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 8 条 2米/条, 数量: 2 条	44	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		8	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		8	件				
西子通用										20# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:						仓库	装箱	质检
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 940×1840	1	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

工号			KW202301552		层/站/门		5 / 5 / 5							
电梯型号			TK(W)-825/1.0-JXVF		轿内尺寸		1000×1900×2580							
客户名称			佛山市飞马制衣有限公司		开门方式及尺寸		右开两扇800×2100							
部件	序号	连 接 部 位		图号/型号		参 数		数量/单位		仓库	装箱	质检	备 注	
轿架	1	上横梁与立柱		螺栓 M16×40		配平垫、弹垫、螺母		22	套				8.8 级本色	
	2	立柱与轿底架		螺栓 M16×40		配平垫、弹垫、螺母		18	套				8.8 级本色	
		轿底轮组件1		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		8	套				8.8 级本色	
		轿底轮组件2		螺栓 M10×30		配平垫、弹垫、螺母		0	套					
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳		螺栓 M14×45		配大平垫、弹垫、螺母		8	套					
	螺栓 M18×45			配大平垫、弹垫、螺母		10	套							
	4	轿厢导靴与轿顶油杯		螺栓 M10×25		配平垫、弹垫、螺母		2	套					
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏		螺栓 M14×45		配平垫、弹垫、螺母		4	套					
				螺栓 M8×80		配平垫、弹垫、螺母		8	套					
	6	感应器座与门机横担		螺栓 M12×35		配平垫、弹垫、螺母		2	套					
	7	门机横担与轿厢立柱		螺栓 M12×35		配平垫、弹垫、螺母		8	套					
	8	下横梁与安全钳		螺栓 M16×45		配平垫、弹垫、螺母		4	套					
				螺栓 M12×35		配平垫、弹垫、螺母		6	套					
9	撞弓支架与立柱		螺栓 M12×60		配平垫、弹垫、螺母		4	套						
轿壁	10	上轿底与裙脚		螺栓 M8×25		配平垫、弹垫、螺母		30	套					
	11	裙脚与壁板		螺栓 M8×25		配平垫、弹垫、螺母		30	套					
	12	壁板连接		长头螺栓 M6×20		配平垫、弹垫、螺母		100	套				含胶块螺母	
	13	前壁板与操纵箱		螺栓 M8×25		配平垫、弹垫、螺母		6	套					
	14	壁板与轿顶板		螺栓 M8×25		配平垫、弹垫、螺母		30	套					
	15	轿顶板连接		螺栓 M8×25		配平垫、弹垫、螺母		20	套					
导轨	16	托码固定（水泥梁）		膨胀螺栓 M12×120		包括大垫圈、弹垫、螺母		118	支				无缝管	
	17	托码固定（砖墙）		穿墙螺栓 M12×280		含大平垫、平垫弹垫、螺母		82	支					
	18	支架连接		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		56	套					
	19	主轨压码		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		92	套				T8K	
	20	副轨压码		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		90	套				T5K	
	21	主轨连接板		螺栓 M12×45		配平垫、弹垫、螺母		68	套					
	22	副轨连接板		螺栓 M10×30		配平垫、弹垫、螺母		68	套					
对	23	对重压铁固定		螺栓 M10×40		配平垫、弹垫、螺母		0	套				配空心轨压码	
	24	对重架与对重导靴		螺栓 M10×30		配平垫、弹垫、螺母		16	套					

重	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	膨胀螺栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	套				
电引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		32	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	25	套				
	62	防脱板安装	M6*12法兰面		0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		20	套				