

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：陈桂福1#

1,主要参数:

工号:	HW2023011236	电梯载重	3000kg
电梯型	THJ 3000 / 1- JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	8 / 8 / 9	日期:	
轿内尺	2200×2600×2500	开门尺寸:	中分四扇： 2000×2400

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架		木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件		裸装				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕		木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套		木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件		木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝		木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹				
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹				
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹				
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹				
14	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹				
15	承重梁	承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板		塑膜包裹				
16	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴				
17	对重块	对重块		裸装				
18	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹				

装车总件数: 19 件

注意: 无底盒外呼 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期: 卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

材 料 发 货 清 单

生产编号			HW2023011236		层/站/门		8 / 8 / 9				
产品型号			THJ 3000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		2200×2600×2500				
客户名称			陈桂福1#		开门方式及尺寸		中分四扇： 2000×2400				
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿架	1	自	轿厢上横梁组件	16#槽钢	长度=2404 每套含:上横梁2件,安全钳提拉标准件等	1				套	
	2	自	导靴板	标准件, 配锁梯座	170×370, t=12	2				块	安装在上梁
			锁梯板	标准件	300*310	2				件	10mm
	3	自	轿底反绳梁	附图	长度=2320	2				套	20#槽钢
	4	外	轿底轮	Φ400-7-10-16	铸铁轮, 非标附图	4				个	安装在反绳梁
	5	外	U型码		16轴, 高度:125	8				个	安装在反绳梁
	6	自	轿底轮罩	附图	长度: L×2260	2				套	安装在反绳梁
	7	自	轿底轮挡绳	附图	145*180	2				套	安装在反绳梁
	8	自	轿厢缓冲座	标准图	长度: L=900	2				个	配LD-HC-L11, 孔距96x96
	10	自	轿厢立柱组件	长度: L=3170	含: 竖拉杆长:, 拉杆耳等	2				条	整条装备好附件
	11	自	立柱拉杆耳		配Φ16 拉杆	4				件	焊接在立柱上
	12	自	轿底盘	包含上轿面、轿底架	宽: 2264 ×深2600	1				套	
			补偿链支架	附图	L=1132	2				件	4MM
	13	自	拉杆座	63×63×63	配Φ16 拉杆	4				个	自制
	14	自	轿厢下梁	附图	14#槽钢 L=2404	2				件	(整套装配好), 提拉位置: 右前
	15	自	缓冲板		200×260, t=12	2				块	焊接在下梁
	16	自	轿顶护栏	配1件警示牌	2件侧护栏L=2340X1100 档杆L=2014	1				套	1套2面
	17	自	轿顶护栏支架	货梯标准	135×50×50	4				件	轿顶护栏安装用
	18	外	拉条卡胶		橡胶	4				个	安全钳拉条用
	19	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	L=2200	4				条	每条配3个螺母
	20	自	货梯上卡	货梯标准	L= 400	2				套	装配好橡胶
	21	自	极限打板	DB10-3	L=3000	1				条	客货梯通用
	22	自	极限打板支架	货梯标准	长度: L=295	2				件	
	23	自	平层感应器座	DB10-9		1				套	客货梯通用
	24	自	横担	货梯标准	L=930	4				条	∠63角钢, 对称制作
	25	自	门机立柱		0	0				条	0
	26	自	轿厢导靴	配T90/B, 安装孔75X75	H103货梯导靴	4				个	
	27	外	对重油杯		方式直板 棉芯	2				个	小油盅
		外	轿厢油杯		方式直板 棉芯	2				个	
	28	外	安全钳	QJ107渐进式安全钳(双提拉) (导靴安装孔75X75, 安全钳安装孔230, 配上梁式提拉)	允许总质量: 5100KG 额速:1m/s , 轨面: 16 mm	1				套	佛山华辉 1套2件
	29	外	安全钳提拉机构	配长短轴, 横拉杆长: 2190		1				套	装配在上梁上
	30	外	上梁UKS开关支架			1				件	装配在上梁上
轿壁	轿壁材料:										
	31	自	后侧壁板		L=0, H=2500	0				件	1. 5mm钢板喷塑 (灰色7030)
	32	自	后中壁板		L=0, H=2500	0				件	
	33	自	侧前、后壁板	其中一件开操纵箱孔160×1155	L=460, H=2500	4				件	
	34	自	侧中壁板	根据轿厢布置图	L=500, H=2500	6				件	
	35	自	前壁板		L=132, H=2400	2				件	
	36	自	前壁板		L=132, H=2400	2				件	
	37	自	轿厢门楣		L=2264, H=100	2				件	
			门楣遮光条		1015	2					
导轨	38	自	主轨支架托码	附图	L70×70×6 L=250	23				件	
	39	自	主轨横支架		L70×70×6 L=200	46				件	
	40	自	副轨直支架		L70×70×6 L=1660	46				件	左右各半
	41	自	副轨支架托码		L70×70×6 L=150	46				件	
		自	主导轨直支架		L70×70×6 L=155	46				件	
	42	自	副轨横支架		L70×70×6 L=1876	23				件	
		自	斜撑托码		L50×50×5 L=100	92				件	
		自	斜撑		L50×50×5 L=500	92				件	
	43	外	轿厢主导轨	T90/B	5米/条, 数量: 14 条 4米/条, 数量: 2 条	78				米	

材料发货清单

生产编号			HW2023011236		层/站/门	8 / 8 / 9					
产品型号			THJ 3000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸	2200×2600×2500					
客户名称			陈桂福1#		开门方式及尺寸	中分四扇： 2000×2400					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
导轨	44	外	对重主导轨	TK5A	5米/条， 数量：14 条 4米/条， 数量：2 条	78				米	
	45	外	主导轨连接板	T90/B		14				件	
	46	外	副导轨连接板	TK5A		14				件	
	47	外	主导轨压码	T90/B		122				只	
	48	外	副导轨压码	TK5A		118				只	
	49	外	安装支架压码	T90/B		24				只	限位和平层用
	50	自	缓冲座	标准图	长度：L=900	2				件	配LD-HC-L11，孔距96x96
	53	自	导轨垫片	T90/B	ξ = 0.5mm， 1.2mm	88				件	厚薄各半
	54	自	导轨垫片	TK5A	ξ = 0.5mm， 1.2mm	88				件	厚薄各半
	55	外	底坑导轨接油盒	通用型		4				个	
对重	56	自	对重架		1590 ×3600	1				套	配广日副靴
	57	自	对重油杯支架		75×60×100	2				件	装配在对重架
	58	外	对重轮	Φ400-7-10-16	铸铁轮,非标附图	2				个	装配在对重架
	59	外	U型码		16轴,高度:125	4				个	配双螺母，插销
	60	外	对重块	混合料	760×350×80	66				件	头130,58kg/件
	61	外	对重导靴	13K	靴衬槽：B=17	4				个	广日副靴
	62	自	对重轮防脱角钢		L= 270	4				件	装配在对重架
	63	自	对重压铁组件	标准件		2				套	装配在对重架
	64	自	对重轮上罩		270×340	2				个	装配在对重架
	66	自	对重正护板		1750 ×1220	2				件	喷黄色
	67	自	对重侧护板		L ×1220	0				件	喷黄色
	68	自	对重护板支架		L= 390	8				条	
	69	自	镀锌水管		6分管， L=3000	2				条	
底坑	70	外	轿厢缓冲器	绿盾	LD-HC-L11	2				个	
	71	外	对重缓冲器	绿盾	LD-HC-L17	1				个	
			导轨座	标准件		4				件	
	72	自	底坑爬梯		高度：H=1500	2				把	
超速保护	73	外	限速器	XSG608自动限速器	额定速度：1 m/s 绳径： Φ8 mm 配HHZJ01涨紧装置及底座	1				套	佛山华辉
井道信号	74	自	隔磁板	标准图	L=300,H=80	8				件	货梯型
	75	自	限位开关安装支架	DB10-8	L= 375	4				条	配T90/B(客货梯通用)
		自	隔磁板安装支架	标准图	L= 390	9				条	配T90/B
	76	自	限速开关安装条		H:1900	0				条	
		自	导轨座	K10.3	孔距：110	4				件	
钢丝绳	80		轿厢绳头板垫梁		L=650,16#槽钢	0				条	
	81	外	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径：Φ10	1253				米	179米×7条
	82	外	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径：Φ8	82				米	82米×1条
	83	外	扎头		Φ8	6				个	
	84	外	绳头组合		Φ10 含夹板：42只	14				套	
	81		夹绳器	佛山华辉	0	0				套	
	85	外	超载装置	华辉		1				套	
曳引机	86	外	同步曳引机	MCK300-3000-1.0A	载重：1500kg 额速：1m/s 曳引比：4:1 功率：20.4kw 制动器电压：110V 绳轮：Φ400-7-10-16	1				台	纳利MCK300-3000
	87	自	主机安装板	附图	650×280	1				件	Q235 t16钢板
	88	自	承重梁托码	附图	150×466	1				件	Q235 t16钢板
	88	自	轿厢、对重绳头板	非标附图，2合一	600×320	1				件	Q235 t16钢板
	89	自	斜撑	非标附图	180×290	1				件	Q235 t10钢板

材料发货清单

生产编号			HW2023011236		层/站/门	8 / 8 / 9					
产品型号			THJ 3000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸	2200×2600×2500					
客户名称			陈桂福1#		开门方式及尺寸	中分四扇：2000×2400					
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
曳引机	89	自	承重主梁	长度：4400	32#工字钢、槽钢各一条，配孔	2				件	附图
	90	自	承重副梁	长度：4400	22#槽钢，配孔	2				件	附图
	91	自	垫梁1	无图	14#b槽钢 L=700	2				件	14#b槽钢
	91	自	垫梁2	无图	14#b槽钢 L=400	2				件	14#b槽钢
	92	自	限速器安装座	右前，标准件	Φ8钢丝绳孔距：240	1				件	L=575
	93	外	返绳轮（轿架）	铸铁轮，非标附图	Φ400-7-10-16	2				个	
	94	自	反绳轮（轿厢）轮罩	附图	L=1450	1				件	
	95	自	反绳轮（轿厢）挡绳	附图	L=300	2				件	4mm折弯
	96	外	反绳轮（对重）	铸铁轮，非标附图	Φ400-7-10-16	1				个	
	97	自	反绳轮（对重）轮罩	附图	L=450	1				件	
	98	自	反绳轮（对重）挡绳	附图	附图 L=500	2				件	4mm折弯
	95	外	U型码		16轴，高度：125	6				个	配双螺母，插销
控制系统	96	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化	1				套	22 kw
		外	安全标识			1				套	
		外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1				套	苏州汇川
	97	外	随行电缆、圆电缆		井道总高：38.9 米	1				套	已配套预制
	98	外	光电感应开关			4				个	
	99	外	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1				套	
	100	外	操纵箱		LGS/XC-001 8 / 8 / 9	1				套	
	101	外	基站外呼盒（带消防）		LGS/XC-001	2				个	
	102	外	中站外呼盒		LGS/XC-001	6				个	
	103	外	顶站外呼盒		LGS/XC-001	1				个	
	104	外	底坑检修箱			1				个	
	105	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2				个	
	106	外	急停盒			2				个	
	107	外	电缆夹支架			2				个	货梯用
	108	外	电缆固定条		L= 1000 /条	8				条	
	109	外	机房电源箱		变频器功率：22 kw	1				个	100A
	110	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1				个	
	111	外	井道灯		AC220V 60W带护罩	7				个	
电器部件	112	外	上梁UKS开关			1				个	
	113	外	安全触板开关		LX29-7/3	0				个	
	114	外	轿厢灯		220V规格：Φ80筒灯	6				套	
		外	灯盘		500*500	0				套	
	115	外	开关电源		AC220V转成DC12V	0				个	LED灯用
	116	外	限位开关（1370）			4				个	
		外	声光报警器			1				个	
	117	外	五方通话			1				套	
	118	外	轿厢风扇		圆形 HD/BRB	1				把	
	119	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：16 mm²	60				米	
	120	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20				米	
	121	外	2.5mm²黄绿地线			20				米	
	122	外	10mm²黄绿地线			20				米	
	123	外	闭路电视监控屏蔽线			0				米	
	124	外	铁线槽		80×60×1.2	5				条	
	125	外	线槽连接板			10				件	
	126	外	金属软管		表面包塑，Φ30	8				米	机房
	127	外	金属软管		表面包塑，Φ10	9				米	井道
电器部件	128	外	软管胶接头		Φ30 mm	4				个	
	129	外	软管胶接头		Φ10 mm	18				个	
	130	外	塑料胶管		Φ13，厚装	6				米	底坑套线用
	131	外	塑料弯头		Φ13，90°	10				个	
	132	外	尼龙扎带		200mm	200				条	
	133	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	253				粒	
	134	外	电工胶布			3				卷	
	135	外	接线帽（奶嘴）			40				个	
	136	外	线耳（大）	UT10-6		20				个	
	137	外	线耳（小）	SV1.25-3.2		40				个	

材料发货清单

生产编号			HW2023011236		层/站/门		8 / 8 / 9				
产品型号			THJ 3000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		2200×2600×2500				
客户名称			陈桂福1#		开门方式及尺寸		中分四扇：2000×2400				
部件	序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿顶	138	自	后顶板	根据轿厢布置图	492 ×2264	1				件	
	139	自	中轿顶板		500 ×2264	2				件	开Φ80筒灯槽孔
	140	自	中轿顶板		500 ×2264	1				件	开圆形孔
	141	自	前顶板		492 ×2264	1				件	
轿门	142	外	开门机	中分四扇 开门宽度2000×2400 (变频控制)	含：门刀、96地坎、配套安装件等。	2				台	奥力迅， 型号：MJ04D-FW
	144	自	轿门护脚板	附图	2100×800	2				件	
	145		轿门地坎	96地坎	长度：L=2400	0				件	门机配
	146	自	轿门护脚板支撑	标准件	长度：L=480	8				条	
	147	自	轿门板	中分四扇2000×2400奥力迅	L=525 H=2415	8				件	快门、慢门各半
	148	自	轿门地坎支架	中分四扇：2000	长度：L=2400	2				条	Q235 t4折弯
	149	外	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	2				套	微科
层门	150	外	层门头	开门宽度2000×2400 中分四扇	含三角锁、96地坎 、标准件	9				套	奥力迅， 型号：CM04 (A)
	155	自	层门板	1.5mm钢板喷塑(灰色7030)	L=525 H=2415	36				件	快门、慢门各半
		自	重锤槽	标准件	2365	9				件	和门板组装出厂
	156	自	门套横梁	1.5mm钢板喷塑(灰色7030)	B=80 L=2120	9				条	0
	157	自	门套立柱	1.5mm钢板喷塑(灰色7030)	B=80 H=2420	18				件	0
		自	门套小条	1.5mm钢板喷塑(灰色7030)	1015	9				条	
		自	门套立柱(饰条)	1.5mm钢板喷塑(灰色7030)	B=80 H=2400	0				件	0
		自	门套下连接板	附图	30×75	0				件	
	158	自	防撞胶粒		塑料	0				件	含轿门
	159	自	防撞铁板	标准件	80*55	0				件	
	160	自	开门锁		0	9				把	
	161	外	层门地坎		长度：3110	9				条	
	162	自	层门地坎托架	附图	长度：L=2400	9				套	板折弯
	163	自	层门护脚板	附图	2050×400	9				件	
	164	自	井道护板		彩板	3				米	1米宽
	165	自	井道护板角钢		30角钢	9				条	1.4米/条
	166	自	滑块调节垫片		t0.5, t1.2	88				件	厚薄各半
	167	自	挂板调节垫片		t0.5, t1.2	88				件	厚薄各半
	168	自	层门地坎牛腿		长500	63				个	
其他配件	169	外	导轨油（机油）			5				kg	
	170	外	松节水			2				kg	
	171	外	黄油漆			1				kg	
	172	外	蓝油漆			3				kg	
	173	外	整机标识牌			1				套	
	174	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	0				条	注意：门套固定用
		自	边料 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上			54				件	
	175	外	油扫		中号	2				把	
	176	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2				条	
	177	外			Φ4扎头	12				只	
补偿	179	外	补偿链	直径Φ10	37 米	2				条	
	180	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1860		1				件	
	181	外	补偿链导向装置安装支架		L=510	2				件	对称
	182	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	4				条	
	183	外			Φ8扎头	12				只	
	184	外			卸扣	4				只	
	185	外			U型码（M12, 孔距72）	4				套	含螺母
	186	外	对重安全钳	QJ107渐进式安全钳	配独立式提拉机构	0				套	对重轨距：1626

标准件发货清单

生产编号		HW2023011236		层/站/门	8 / 8 / 9					
产品型号		THJ 3000 / 1- JXVF		轿厢内尺寸	2200×2600×2500					
客户名称		陈桂福1#		开门方式及尺寸	中分四扇：2000×2400					
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母,斜垫	30				套	8.8 级本色
	2	导轨板与上梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、螺母	0				套	已装配8
	3	导轨与上横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配双方平垫、弹垫、螺母	16				套	
	4	上横梁与上、下轿顶轮轮罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16				套	
	5	上横梁与斜拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	0				套	已装配2
	6	轿顶护栏	螺栓 M8×80	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8				套	
	7	副梁固定	螺栓 M12×90	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	8	兜底梁和底盘连接	螺栓 M12×45	配双方斜垫、弹垫、螺母	20				套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	12	门机门头与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	13	下横梁与立柱	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	24				套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M12×45	配双方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8				套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M16	配2×平垫、弹垫、3×螺母	0				套	已装配4
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M16×90	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	19	底盘连接	螺栓 M18×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	14				套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M8×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	10				套	
	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
轿壁	23	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母,斜垫	52				套	
	24	壁板连接	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120				套	壁板螺丝(带胶)
	25	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6				套	
	26	壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	52				套	
导轨	27	托码固定(水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	334				支	无缝管
	28	托码固定(砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0				支	
	29	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102				套	
	30	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	152				套	13K
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102				套	T5K
	32	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	122				套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	122				套	
对重	34	对重架与上罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	35	对重架与下罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	36	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	配空心轨压码
	37	对重架与对重导轨	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30				套	
	38	对重导轨与油杯	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	39	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24				套	
底坑	40	缓冲器与底坑	车修壁虎胀栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
超速保护	41	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	42	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
	43	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
信号	44	极限支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
	45	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				套	
	46	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	16				套	T13K
曳引机	47	曳引机与主机架	M24×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4				套	8.8 级
	48	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	49	曳引机附件固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12				支	普通有缝
		曳引机附件固定	螺栓 M20×65	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	8.8 级
	50	主机架与承重梁	螺栓M16×45	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0				套	8.8 级
控制系统	51	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	52	井道电缆固定	水泥钉 4×40		176				支	
	53	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				套	
	54	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	55	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	56	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	57	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				支	

标准件发货清单

[illegible]